

## **CONSORZIO DI BONIFICA 4 – CALTANISSETTA**

### **DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**Delibera n. 17 del 2 luglio 2014**

**Oggetto:** Programma di sviluppo rurale 2007/2013 Misura 321 – Sottomisura 321/A Servizi essenziali e infrastrutture rurali - Piccoli acquedotti rurali – “Lavori di ripristino e miglioramento dell’acquedotto rurale consortile – diramazione Santa Caterina – c.de Muleri e Barriera Noce – in territorio di Caltanissetta ” – Approvazione atti di collaudo

\* \* \* \* \*

L’anno duemilaquattordici ( 2014 ) il giorno due ( 2 ) del mese di luglio, in Palermo nel V.le della Regione Siciliana, 2771 presso i locali dell’Assessorato dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, il dott. Fabrizio Viola , Commissario straordinario del Consorzio, nominato con D.A. n. 59 del 26 giugno 2014, con l’assistenza del Direttore generale del Consorzio di Bonifica 4 – Caltanissetta – d.ssa Maria Vitale, che assume le funzioni di segretario;

VISTO il R.D. n. 215 del 13.2.1933;

VISTO lo Statuto del Consorzio;

VISTA la L.R. 25 maggio 1995 n. 45 e successive modifiche ed integrazioni;

PREMESSO:

che con D.D.G. del Dipartimento regionale Interventi Strutturali dell’Assessorato delle Risorse Agricole ed Alimentari n. 645 del 21 marzo 2011 sono state approvate le disposizioni attuative della misura 321 – Azione A2 del Programma di Sviluppo Rurale della Sicilia per il periodo 2007/2013;

che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 14 del 2 giugno 2011 è stato approvato il progetto redatto in data 16 giugno 2011 relativo ai lavori di “Ripristino, ampliamento e ammodernamento di tratti della rete idrica nelle c.de Muleri e Barriera Noce in territorio dei Comuni di Caltanissetta e San Cataldo”, redatto in data 16 giugno 2011 per l’importo complessivo di € 238.668,55 di cui € 160.860,21 per importo lavori a base d’asta ed € 69.808,35 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

che ai fini dell’inserimento dell’intervento nella suddetta Misura, è stata presentata dal Consorzio la domanda di aiuto intesa ad ottenere un contributo in conto capitale di € 198.552,10 al netto dell’I.V.A. pari a € 40.116,43;

che con D.D.G. del Dipartimento Interventi Strutturali dell’Assessorato delle Risorse Agricole ed Alimentari n. 925 del 30 marzo 2012 è stato approvato e ammesso a finanziamento il progetto di che trattasi;

che a seguito di pubblico incanto esperito in data 25 luglio 2012 i suddetti lavori, dell’importo a base d’asta di € 168.860,21 sono stati aggiudicati all’impresa Ariete Costruzioni s.r.l. con sede in Favara, con il ribasso offerto del 26,6439;

che i suddetti lavori sono stati consegnati con verbale sotto riserva di legge del 14 giugno 2013 stabilendosi il tempo utile per l’ultimazione in giorni 80 ( ottanta ) naturali e consecutivi con scadenza 2 settembre 2013;

che con contratto d’appalto stipulato in data 25 giugno 2013 registrato a Caltanissetta il 27 giugno 2013 al n. 2536, i lavori di che trattasi sono stati affidati all’impresa Ariete Costruzioni s.r.l. con sede in Favara per l’importo di € 117.219,48 al netto del ribasso d’asta, oltre € 9.065,07 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

che con delibera commissariale n. 32 del 30 ottobre 2013 è stata accolta la proposta di risoluzione contrattuale avanzata dal

Responsabile Unico del Procedimento per grave inadempimento, grave ritardo e sospensione dei lavori ai sensi dell'art. 136 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche ed integrazioni;

che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 33 del 15 novembre 2013 sono stati approvati gli elaborati tecnici riguardanti il completamento dei lavori di "Ripristino, ampliamento e ammodernamento di tratti della rete idrica nelle c.de Muleri e Barriera Noce in territorio dei Comuni di Caltanissetta e San Cataldo", rielaborati in data 14 novembre 2013 a seguito della risoluzione del precedente contratto d'appalto, che quantificano il costo complessivo per la realizzazione delle opere in € 88.168,85 di cui € 61.376,20 per lavori a base d'asta compresi € 3.700,70 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso contrattuale e € 23.091,96 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

che con determina dirigenziale n. 128 del 28 novembre 2013, si è stabilito, tra l'altro, di procedere all'affidamento dei lavori di che trattasi, in economia mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 – comma 8 del D.Lgs. n.163/2006 con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, da determinare mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell'art. 82 comma 2 lett. a) del D.Lgs n. 163/2006;

che i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati all'impresa Ediltecnica Costruzioni s.r.l. con sede in San Cataldo con il ribasso offerto del 10,2526 e quindi per l'importo di € 55.083,54 oltre € 3.700,70 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

che in data 18 dicembre 2013 è stato stipulato con la suddetta impresa il relativo atto di cottimo fiduciario per l'importo di € 58.784,24;

che con deliberazione commissariale n. 3 del 21 gennaio 2014 è stato nominato l'ing. Ascenzio Lociuoro, dipendente del Consorzio di Bonifica 6 – Enna, collaudatore dei lavori di che trattasi;

CONSIDERATO che in relazione alle vicende contrattuali che hanno caratterizzato la realizzazione dell'intera opera, si è ravvisata l'opportunità di articolare la contabilità finale dei lavori e le risultanze delle operazioni di collaudo in relazione agli specifici rapporti negoziali distinti come segue:

- 1) Contratto impresa Ariete Costruzioni s.r.l.
- 2) Contratto impresa Ediltecnica Costruzioni s.r.l.

**1) Contratto impresa Ariete Costruzioni s.r.l**

VISTO lo stato finale compilato dalla D.L. in data 10 marzo 2014, firmato con riserva dall'impresa appaltatrice, dal quale risulta che l'importo dei lavori eseguiti ammonta a netti € 68.757,41;

VISTO il il verbale di accertamento tecnico-contabile di cui all'art. 138 – comma 2 – del D.Lgs. 163/2006 redatto dal collaudatore in data 19 giugno 2014 dal quale risultano accertati i lavori nelle seguenti risultanze:

Importo netto dei lavori eseguiti (comprensivo degli oneri per la sicurezza )	€ 68.757,41
a dedurre:	
n. 2 certificati di pagamento in corso d'opera	€ 51.735,38
penale per ritardata ultimazione lavori	€ 6.000,00
maggiori costi per ultimazione lavori	€ 9.200,43
verifiche di tenuta idraulica	<u>€ 1.477,81</u>
Resta il credito netto all'impresa	€ 343,79

ATTESO che l'impresa Ariete Costruzioni s.r.l. non è intervenuta alle operazioni di collaudo;

CONSIDERATO che il Direttore dei Lavori ha redatto apposita relazione riservata esplicitante le proprie valutazioni in merito alle riserve;

VISTA la relazione del collaudatore con la quale si concorda sulla applicazione delle penali;

RITENUTO opportuno accogliere le determinazioni del collaudatore;

**2) Contratto impresa Ediltecnica Costruzioni s.r.l**

VISTO lo stato finale compilato dalla D.L. in data 3 marzo 2014, dal quale risulta che l'importo dei lavori eseguiti ammonta a netti € 58.751,54;

VISTO il certificato di collaudo di data 19 giugno 2014 dal quale risultano accertati i lavori nelle seguenti risultanze:

Importo netto dei lavori eseguiti (comprensivo degli oneri per la sicurezza )	€ 60.229,35
a dedurre:	
n. 1 certificati di pagamento in corso d'opera	€ 59.928,20
Resta il credito netto all'impresa	€ 301,15

RITENUTO, ai sensi dell'art. 234 del D.P.R. n. 207/2010 di dovere prendere atto dello stato finale ed approvare l'atto unico di collaudo di data 19 giugno 2014 comprensivo del verbale di accertamento tecnico-contabile di cui all'art. 138 – comma 2 – del D.Lgs. 163/2006 in relazione ai lavori eseguiti dall'impresa Ariete Costruzioni s.r.l. e del certificato di collaudo relativo ai lavori di completamento eseguiti dall'impresa Ediltecnica Costruzioni s.r.l.;

CON il voto consultivo favorevole del Direttore;

**DELIBERA**

PRENDERE ATTO della conclusione dei lavori di “Ripristino, ampliamento e ammodernamento di tratti della rete idrica nelle c.de Muleri e Barriera Noce in territorio dei Comuni di Caltanissetta e San Cataldo” finanziati con D.D.G. del Dipartimento Interventi Strutturali dell'Assessorato delle Risorse Agricole ed Alimentari n.

925 del 30 marzo 2012 - Programma di Sviluppo Rurale della Sicilia 2007/2013 – Misura 325 – Azione A/2;

APPROVARE, l'atto unico di collaudo emesso in data 19 giugno 2014 dal collaudatore ing. Ascenzio Lo Ciuro, comprensivo del verbale di accertamento tecnico e contabile di cui all'art. 138 – comma 2 – del D.Lgs n. 163/2006 a seguito della risoluzione del contratto stipulato con la ditta Ariete Costruzioni s.r.l., per l'importo di € 68.757,41 e del collaudo relativo ai lavori di completamento eseguiti dall'impresa Ediltecnica Costruzioni s.r.l. per l'importo di € 60.229,35 e quindi per l'importo complessivo netto dei lavori eseguiti di € 127.508,95 e di € 40.006,08 per somme a disposizione dell'Amministrazione e quindi complessivamente di € 167.515,03

PRENDERE atto della relazione riservata emessa dal collaudatore sulle riserve e sulle domande di maggiori compensi formulati dall'impresa Ariete Costruzioni s.r.l. nonché sull'applicazione delle penali;

DEDURRE dall'importo complessivo di € 167.493,48 ai fini della rendicontazione, la penale di € 6.000,00 applicata all'impresa Ariete Costruzioni s.r.l., con una spesa effettivamente sostenuta di €161.493,48

LIQUIDARE all'impresa Ariete Costruzioni s.r.l. la rata di saldo determinata in € 343,79 oltre € 75,63 per I.V.A nella misura del 22% e quindi complessivamente di € 419,42;

LIQUIDARE all'impresa Ediltecnica Costruzioni s.r.l. la rata di saldo determinata in € 301,15 oltre € 66,25 per I.V.A nella misura del 22% e quindi complessivamente di € 367,40;

SVINCOLARE la cauzione definitiva prestata dall'impresa Ariete Costruzioni s.r.l. mediante atto di fidejussione n. 2013GT100119/435352 della Apri Sviluppo s.p.a. nonché la polizza assicurativa per tutti i rischi di esecuzione n. 481530 emessa da Elba Assicurazioni s.p.a.;

SVINCOLARE la cauzione definitiva prestata dall'impresa Ediltecnica Costruzioni s.r.l mediante polizza assicurativa n. 80189779 emessa in data 4 dicembre 2013 dalla CARIGE Assicurazioni s.p.a, nonché la polizza assicurativa per tutti i rischi di esecuzione n. 80189780 emessa pari data dalla CARIGE Assicurazioni s.p.a;

LIQUIDARE il saldo degli incentivi di cui all'art. 92 – comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006 per l'importo di € 60,28 in favore del geom. Giuseppe Dominici per l'attività di direttore dei lavori, di € 20,09 in favore del geom. Cruciano Cicero per l'espletamento delle funzioni di responsabile del procedimento e di € 143,39 in favore del collaudatore ing. Ascenzio Lociuro

IMPUTARE la spesa complessiva di € 1.010,58 al cap. 900 del bilancio corrente esercizio.