

ENTE ATTUATORE
CONSORZIO DI BONIFICA 4 CALTANISSETTA
(D.P. Reg. Sic. n° 157 del 23/05/1997)
Mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale
(D.P. Reg. Sic. n°467 del 12 settembre 2017)

ALLEGATA PROPOSTA PROT. n. 1761 DEL 04/07/2025
PRESENTATA DAL SOGGETTO PROPONENTE
Responsabile Unico del Progetto: Arch. Giuseppina Impastato



CONSORZIO DI BONIFICA 4 – CALTANISSETTA

(D.P. Reg. Sic. n° 157 del 23/05/1997)

Mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale

(D.P. Reg. Sic. n°467 del 12 settembre 2017)

ENTE ATTUATORE



CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO

(D.P. Reg. Sic. n° 157 del 23/05/1997)

Mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale

(D.P. Reg. Sic. n°467 del 12 settembre 2017)

ENTE PARTNER

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 27 DEL 8 luglio 2025

OGGETTO: PSR Sicilia 2014/2022 – Operazione 4.3.B - “Investimenti in infrastrutture irrigue”.
“Interventi di manutenzione straordinaria relativi all’efficientamento degli impianti irrigui nel comprensorio irriguo Jato mediante sostituzione di condotte secondarie e ripristino apparecchiature idrauliche” - CUP: I91D23000020006 – CIG: B3A42EE21F

Approvazione Variante in corso d’opera, art. 120, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

L’anno duemilaventicinque il giorno otto del mese di luglio..... in Palermo presso gli uffici della sede legale del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, il Dott. Baldassare Giarraputo, nominato con il decreto dell’Assessore Regionale all’Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea n. 2/GAB/2023 del 09/01/2023, Commissario Straordinario di detto Consorzio e dell’accorpato Consorzio di Bonifica in intestazione, assistito dal Direttore Generale Dott. Giovanni Tomasino, nominato con delibera n. 04 del 26/10/2017, che svolge le funzioni di Segretario, ha adottato la seguente deliberazione.

VISTA la proposta di deliberazione segnata a margine redatta dal RUP, Arch. Giuseppina Impastato, che, allegata, forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

ACCERTATO che sulla stessa proposta sono stati espressi i pareri favorevoli di regolarità tecnica/amministrativa/contabile dalla Dirigente dell’Area Amministrativa Dott.ssa Cettina Scannella e dal Direttore Generale Dott. Giovanni Tomasino;

VISTO lo Statuto Consortile approvato con delibera commissariale n. 1 del 16/10/2017;

VISTA la delibera commissariale n. 5 del 30/10/2017 con la quale si è proceduto alla formalizzazione dell’affidamento agli accorpato Consorzi di Bonifica del “mandato senza rappresentanza” del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale normato ai sensi dell’art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

DELIBERA

Per i motivi sopra indicati e per quanto espresso nella proposta di deliberazione prot. n. 1761 del 04/07/2025, che deve intendersi integralmente richiamato, di approvare la medesima proposta di deliberazione, di pari oggetto, allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giovanni Tomasino)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Baldassare Giarraputo)

CONSORZIO DI BONIFICA 4 CALTANISSETTA

ENTE ATTUATORE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE – Prot. n. 1761 del 04/07/2025

DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

OGGETTO: PSR Sicilia 2014/2022 – Operazione 4.3.B - “Investimenti in infrastrutture irrigue”.

“Interventi di manutenzione straordinaria relativi all’efficientamento degli impianti irrigui nel comprensorio irriguo Jato mediante sostituzione di condotte secondarie e ripristino apparecchiature idrauliche” - CUP: I91D23000020006 – CIG: B3A42EE21F

Approvazione Variante in corso d’opera, art. 120, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

VISTO lo statuto consortile, approvato con delibera commissariale n. 1 del 16/10/2017;

VISTO il regolamento consortile, approvato con delibera commissariale n. 2 del 16/10/2017;

VISTA la delibera commissariale n. 5 del 30/10/2017, con la quale si è proceduto alla formalizzazione dell’affidamento agli accorpati consorzi di bonifica del “mandato senza rappresentanza” del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale normato ai sensi dell’art. 1705 del Codice Civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

VISTA la delibera commissariale n. 07 del 03.11.2017 con la quale si è proceduto a prendere atto delle linee guida per l’unificazione delle procedure amministrativo-contabili dell’istituto Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale;

VISTO, in particolare, il punto 13 delle succitate Linee Guida per l’unificazione delle procedure amministrativo – contabili dell’Istituto Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale in base al quale viene stabilito che il Direttore Generale del Consorzio Sicilia Occidentale svolgerà l’attività di Direttore Generale in ciascuno dei Consorzi di Bonifica mandatarie senza rappresentanza;

VISTA, la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 7 dell’1/7/2020 con la quale, in ottemperanza a quanto disposto con la deliberazione della Giunta Regionale di Governo n° 275/2020, è stato prorogato, senza soluzione di continuità, nelle more della definitiva approvazione legislativa del disegno di legge “Riordino dei Consorzi di bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana”, l’attuale periodo transitorio, scaduto il 30 giugno 2020, fino alla conclusione delle procedure di riordino e di riforma dei Consorzi di Bonifica;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 10 del 05/03/2025, con la quale è stato adottato lo schema del Programma Triennale dei LL.PP. 2025 – 2027, dei suoi aggiornamenti e dell’elenco annuale dei lavori per l’anno 2025, nonché il Programma Triennale degli acquisti di forniture e servizi 2025 – 2027;

VISTO il D.D.G. n. 1495 del 13/04/2023 dell’Assessorato dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Regione Sicilia – con il quale è stato approvato il bando dell’Operazione 4.3.B “Investimenti in infrastrutture irrigue” – Programma di Sviluppo Rurale della Sicilia 2014-2022”;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 03 del 04/05/2023, del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, avente per oggetto: PSR Sicilia 2014/2022 Bando Operazione 4.3.B “Investimenti in infrastrutture irrigue”- Individuazione Ente attuatore e Stazione appaltante – con la quale si è preso atto del predetto bando, individuando quale Ente Attuatore e stazione appaltante degli interventi, di cui al richiamato bando, il Consorzio di Bonifica 4 - Caltanissetta, ed è stato, altresì, approvato lo schema di accordo di partenariato tra il Consorzio di Bonifica 4 - Caltanissetta e gli altri Consorzi di Bonifica mandatarie senza rappresentanza di Sicilia Occidentale (CB1 Trapani, CB2 Palermo, CB3 Agrigento e CB5 Gela);

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 23 del 09/05/2023 del Consorzio di Bonifica 2 Palermo, con la quale si è preso atto della suddetta deliberazione n. 03 del 04/05/2023, del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, e di quanto in essa stabilito;



VISTI i D.D.G. n. 2983 del 30/06/2023, e D.D.G. n. 3209 del 10/07/2023, dell'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, con i quali sono stati approvati, rispettivamente, il bando revisionato e ulteriormente revisionato, dell'Operazione 4.3.B "Investimenti in infrastrutture irrigue" – Programma di Sviluppo Rurale della Sicilia 2014-2022", dell'Operazione 4.3.B;

VISTA la domanda di sostegno n. 34250291860, rilasciata sul portale SIAN, con la quale il Dott. Baldassare Giarraputo, nella qualità di Legale Rappresentante del Consorzio di Bonifica 4 – Caltanissetta, ha presentato istanza di ammissione e partecipazione all'Operazione 4.3.B del PSR Sicilia 2014-2022, nella misura del 100% della spesa ammissibile, per il progetto in argomento;

VISTO il D.R.S. n. 875 del 29/02/2024, dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, con il quale è stata disposta la concessione del sostegno per la realizzazione del progetto Partner Consorzio di Bonifica 2 Palermo, "Interventi di manutenzione straordinaria relativi all'efficientamento degli impianti irrigui nel comprensorio irriguo Jato mediante sostituzione di condotte secondarie e ripristino apparecchiature idrauliche" - CUP: I91D23000020006, nell'ambito dell'Operazione 4.3.B del PSR Sicilia 2014/2022, di cui alla domanda di sostegno rilasciata sul portale SIAN con il n. 34250291860, poi rettificata con n. 34250331435, per l'importo di € 1.000.000,00;

VISTO il D.Lgs. n. 36/2023, le cui disposizioni hanno acquistato efficacia in data 01 luglio 2023;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 16 del 12/03/2024, con la quale l'Arch. Giuseppina Impastato, già Responsabile Unico del Procedimento, è stata nominata Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, per gli "Interventi di manutenzione straordinaria relativi all'efficientamento degli impianti irrigui nel comprensorio irriguo Jato mediante sostituzione di condotte secondarie e ripristino apparecchiature idrauliche" – CUP: I91D23000020006;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 69 del 01/10/2024, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo denominato "Interventi di manutenzione straordinaria relativi all'efficientamento degli impianti irrigui nel comprensorio irriguo Jato mediante sostituzione di condotte secondarie e ripristino apparecchiature idrauliche" – CUP: I91D2300002000 - Aggiornamento 2024, - aggiornato ed adeguato al Prezzario Unico Regionale per i Lavori Pubblici in Sicilia – anno 2024, adottato con D.A. n. 2/Gab del 17/01/2024, Validato dal RUP, ai sensi dell'art. 42, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 e all'Allegato I.7, art. 34, comma 4, del Codice dei Contratti Pubblici, prot. n. 3611/2024 del 23/09/2024, dell'importo complessivo immutato di € 1.000.000,00, con il seguente quadro economico:

A.	Importo dei Lavori a misura		
A.1	importo dei lavori a base d'asta	€ 677.126,17	
A.2	di cui importo per la manodopera € 22.230,85		
A.3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 24.157,02	
	A. Totale importo lavori	€ 701.283,19	€ 701.283,19
B.	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1	Imprevisti (max. 5% di A.)	€ 34.410,27	
B.2	Oneri di accesso e conferimento a discarica	€ 15.000,00	
	B. Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 49.410,27	€ 49.410,27
C.	Spese generali		
C.1	Spese generali (12% di A.) (Inclusi incentivi per funzioni tecniche e copertura oneri di assicurazione del personale, di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023, e incluse le spese per la pubblicità)	€ 84.153,98	
	C. Totale Somme per spese generali		€ 84.153,98
D	I.V.A.		
D.1	I.V.A. su (A+B.1+B.2)	%22	€ 165.152,56
	TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B+C+D)		€ 1.000.000,00

VISTA la Domanda di Variante n. 44280038488, rilasciata sul portale SIAN in data 09/10/2024, presentata dal dott. Baldassare Giarraputo, nella qualità di Rappresentante Legale del Consorzio di Bonifica 4 Caltanissetta, inerente al progetto in argomento, nell'ambito dell'operazione 4.3B - PSR 2014-2022;

A.

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 38 del 09 ottobre 2024, con la quale, tra le altre cose, è stato deliberato di adottare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023, la decisione di contrarre per all'affidamento dei lavori inerenti al progetto denominato "*Interventi di manutenzione straordinaria relativi all'efficientamento degli impianti irrigui nel comprensorio irriguo Jato mediante sostituzione di condotte secondarie e ripristino apparecchiature idrauliche*", mediante procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023, con consultazione di n. 5 operatori economici, destinatari della lettera di invito;

VISTA la lettera di invito-disciplinare di gara, prot. n. 1654 del 18/10/2024, contenenti tutte le informazioni relative alla procedura in oggetto e alle modalità di partecipazione, approvata con la suddetta la deliberazione del Commissario Straordinario n. 38 del 09/10/2024, pubblicata sulla piattaforma telematica *e-procurement – DigitalPa*, del CB4 CL, <https://consorziobonifica4caltanissetta.acquistitelematici.it>, con la quale sono stati invitati a partecipare alla procedura negoziata, per l'affidamento dei lavori in argomento, n. 5 operatori economici in possesso della Categoria Generale OG6, classifica III, individuati nell'elenco della graduatoria degli o.e., approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 19 del 24/06/2024, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti, di cui all'art. 49 del D.Lgs. 36/2023;

TENUTO CONTO che si è reso necessario annullare la sopracitata domanda di Variante n. 44280038488, rilasciata sul portale SIAN, a causa di un errore materiale di caricamento dei dati, per cui si è reso necessario effettuare una nuova Domanda di Variante n. 44280043009, rilasciata sul portale SIAN in data 06/11/2024, presentata dal dott. Baldassare Giarraputo, nella qualità di Rappresentante Legale del Consorzio di Bonifica 4 Caltanissetta, inerente al progetto in argomento, nell'ambito dell'operazione 4.3B - *PSR 2014-2022*;

VISTO il D.R.S. n. 8295 del 11/11/2024 *Decreto Di Variante e Proroga del D.R.S. di Concessione n. 875/24*;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 47 dell'11/11/2024, di modifica e integrazione della deliberazione del Commissario Straordinario n. 38 del 09/10/2024, con la quale viene confermato il contenuto della suddetta deliberazione e modificato, esclusivamente nel corpo delle premesse della suddetta deliberazione, il numero della domanda di Variante, con il n. 44280043009 del 06/11/2024;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 23/01/2025, con la quale, previa verifica del possesso dei requisiti, sono stati aggiudicati, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., i lavori inerenti al progetto denominato "*Interventi di manutenzione straordinaria relativi all'efficientamento degli impianti irrigui nel comprensorio irriguo Jato mediante sostituzione di condotte secondarie e ripristino apparecchiature idrauliche*" - CUP: I91D23000020006 – CIG: B3A42EE21F, alla ditta CRUSCHINA COSTRUZIONI S.R.L., Partita IVA: 01385120850, con sede in Via Rosso di San Secondo, 39 - 93014 Mussomeli (CL), ha offerto un ribasso pari a 36,889%, sull'importo posto a base di gara di € 677.126,17, corrispondenti ad €427.341,10, oltre ad € 24.157,02 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo di aggiudicazione complessivo pari ad € 451.498,12, al netto di IVA;

VISTA la nota, prot. n. 612 del 28/02/2025, con la quale il RUP ha autorizzato, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b) dell'Allegato I.2 del D.Lgs. n. 36/2023, il Direttore dei Lavori, Ing. Rosario Gennaro, a procedere alla consegna anticipata dei lavori;

VISTO il Verbale di Consegna dei lavori, per l'esecuzione anticipata del contratto, ai sensi dell'art. 50, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023, predisposto dal Direttore dei Lavori e controfirmato dallo stesso e dall'impresa esecutrice, in data 06/03/2025, trasmesso al RUP con nota prot. n. 706 del 07/03/2025;

VISTA la nota, protocollo del CB2 PA n. 1395 del 27/03/2025, con la quale è stato trasmesso all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea Dipartimento dell'Agricoltura - Servizio 6 – *Indirizzo Strategico, Vigilanza e Controllo degli Enti - Reti irrigue*, il nuovo Quadro Economico rimodulato, a seguito di aggiudicazione, e contestuale richiesta di utilizzo economie da ribasso d'asta per, eventuale, variante, del progetto "*Interventi di manutenzione straordinaria relativi all'efficientamento degli impianti irrigui nel comprensorio irriguo Jato mediante sostituzione di condotte secondarie e ripristino apparecchiature idrauliche*" - CUP: I91D23000020006 – CIG: B3A42EE21F;



VISTA la nota, protocollo assessoriale n. 77908 del 07/04/2025, assunta al prot. del CB2 PA, al n. 1525 del 07/04/2025, trasmessa dall'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dell'Agricoltura - Servizio 6, avente per oggetto "Notifica D.R.S. n. 3236 del 07/04/2025 di approvazione Q.E. rimodulato a seguito di aggiudicazione ed autorizzazione predisposizione variante lavori";

VISTO il D.R.S. n. 3236 del 07/04/2025 - **DECRETO DI RIMODULAZIONE Q.E. A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE** - D.R.S. di concessione n. 875 del 29/02/2024, dove, all'art. 1, viene approvato il nuovo Quadro Economico rimodulato a seguito dell'avvenuta aggiudicazione, dei lavori relativi agli "Interventi di manutenzione straordinaria relativi all'efficientamento degli impianti irrigui nel comprensorio irriguo Jato mediante sostituzione di condotte secondarie e ripristino apparecchiature idrauliche" - CUP: I91D23000020006 - CIG: B3A42EE21F, alla ditta CRUSCHINA COSTRUZIONI S.R.L., con sede in Via Rosso di San Secondo, 39 - Mussomeli (CL), che ha offerto un ribasso pari a 36,889%, come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO			
A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE			
A.	Importo dei Lavori a misura		
A.1	importo dei lavori ribassato del 36,889%	€ 427.341,10	
A.2	di cui importo per la manodopera € 22.230,85		
A.3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 24.157,02	
	A. Totale importo contrattuale dei lavori	€ 451.498,12	€ 451.498,12
B.	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1	Imprevisti (5% dell'importo contrattuale dei lavori)	€ 22.574,91	
B.2	Oneri di accesso e conferimento a discarica	€ 15.000,00	
	B. Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 37.574,91	€ 37.574,91
C.	Spese generali		
C.1	Spese generali (12% dei lavori a base d'asta + oneri sicurezza) (Inclusi incentivi per funzioni tecniche e copertura oneri di assicurazione del personale, di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023, e incluse le spese per la pubblicità)	€ 84.153,98	
	C. Totale Somme per spese generali	€ 84.153,98	€ 84.153,98
D.	I.V.A.		
D.1	I.V.A. 22% dell'importo contrattuale dei lavori (A.)	€ 99.329,59	
D.2	I.V.A. 22% di B (determinato dal ricalcolo degli imprevisti, pari al 5% dell'importo contrattuale+oneri accesso a disc.)	€ 8.266,48	
	Totale Somme per I.V.A. a seguito di ribasso d'asta	€ 107.596,07	€ 107.596,07
	SOMMANO		€ 680.823,07
E.	Economie da ribassi d'asta		
E.1	Economie da ribasso lavori (A)	€ 249.785,07	
E.2	Economie da Somme a disp. dell'Amministrazione (B.1)	€ 11.835,36	
E.3	Economie su I.V.A. (D)	€ 57.556,50	
	E. Totale Economie da ribasso	€ 319.176,93	€ 319.176,93
	Importo complessivo del Progetto		€ 1.000.000,00

VISTO il Verbale di Inizio lavori dell'01/04/2025, trasmesso al RUP, con nota prot. n. 966 del 01/04/2025;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 79 del 10/04/2025, con la quale è stata pagata, alla ditta CRUSCHINA COSTRUZIONI S.R.L., la somma relativa all'Anticipazione, pari al 20% dell'importo dell'appalto;

VISTA la Lettera Contratto redatta secondo l'uso commerciale, consistente in scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., stipulato in data

22/04/2025, registrato a Palermo, in data 11/06/2025, codice ufficio TX6, serie 3, numero 766, agli atti della stazione appaltante;

TENUTO CONTO che è stato redatto il primo Stato di Avanzamento Lavori (S.A.L.) n. 1, a tutto il 05/06/2025, emesso in data 17/06/2025, con emissione di Certificato di pagamento dello stesso e relativa documentazione, liquidato e pagato;

CONSIDERATO che le lavorazioni di progetto interessano reti irrigue interrato e che, durante l'esecuzione delle stesse, è emersa la necessità di apportare alcune varianti al progetto, a causa di circostanze imprevedute e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice, che non alterano la natura generale del contratto;

VISTA la nota, prot. n. 1613 del 19/06/2025, con la quale il Direttore dei Lavori, Ing. Rosario Gennaro, ha richiesto, al RUP, l'autorizzazione a procedere alla redazione di una variante, a causa di criticità dovute, soprattutto, alla mancanza di corrispondenza, più volte riscontrata, tra la cartografia di base del comprensorio irriguo Jato (redatta dall'allora Ente gestore E.S.A.) e lo stato reale delle condotte, che è possibile verificare solo dopo lo scavo;

VISTA la nota, prot. n. 1617 del 19/06/2025, con la quale il RUP, ha autorizzato il Direttore dei Lavori, Ing. Rosario Gennaro, a procedere alla redazione di una variante suppletiva, per il progetto dei lavori di *"Interventi di manutenzione straordinaria relativi all'efficientamento degli impianti irrigui nel comprensorio irriguo Jato mediante sostituzione di condotte secondarie e ripristino apparecchiature idrauliche"*, a condizione che le ulteriori somme non superino l'ambito delle somme complessive del progetto, e che vengano rispettate le condizioni stabilite all'art. 120, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., sollecitando, considerati i tempi ristretti, la redazione degli opportuni elaborati progettuali;

VISTO il D.D.G. n. 5335/2025 del 24/06/2025 e, in particolare, l'Art. 1 che recita *"si dispone che tutti i beneficiari rientranti nella fattispecie disciplinati dal DDG 3611 del 22/04/2025, o comunque interessati da provvedimento di proroga al 30/06/2025, potranno chiudere i lavori entro la data del 30/08/2025 a condizione che gli stessi presentino le relative domande di saldo entro la data del 30/08/2025. L'Amministrazione applicherà le previste griglie di riduzione/esclusione per ritardata presentazione delle domande oltre il termine del 30/08/2025. Il beneficiario è tenuto a presentare agli uffici competenti entro il 15/07/2025 una istanza di adesione al disposto del DDG, secondo il modulo allegato al presente provvedimento"*;

VISTA la nota, prot. n. 2915/2025 del 01/07/2025, con la quale è stata trasmessa "Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio" per Istanza di Adesione al disposto del D.D.G. n. 5335/2025 del 24/06/2025, a firma del Commissario Straordinario, Dott. Baldassare Giarraputo, per il progetto in oggetto;

VISTI gli elaborati progettuali della variante suppletiva, redatti e trasmessi dal Direttore dei Lavori, Ing. Rosario Gennaro, con nota prot. n. 1730 del 02/07/2025, costituita dai seguenti:

- RELAZIONE GENERALE
- ANALISI PREZZI
- ELENCO PREZZI
- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- STIMA INDICIDENZA MANODOPERA
- QUADRO COMPARATIVO
- QUADRO ECONOMICO
- QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO
- ELABORATI GRAFICI
- SCHEMA DI ATTO DI SOTTOMISSIONE E ACCETTAZIONE NUOVI PREZZI

DATO ATTO che le modifiche previste nei suddetti elaborati di variante, non alterano la natura del contratto, ma sono necessarie per dare continuità ai lavori, e rispettano quanto previsto dall'art. 120, comma 3, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

ATTESO che non si rende necessario acquisire un nuovo CIG, in quanto l'importo della variante non eccede il 15% dell'importo del contratto;

TENUTO CONTO che la ditta CRUSCHINA COSTRUZIONI S.R.L., con sede in Via Rosso di San Secondo, 39 - 93014 Mussomeli (CL), Partita IVA: 01385120850, si impegna ad eseguire senza eccezione alcuna i lavori di cui alla suddetta variante, per l'importo complessivo di € 518.843,02, comprensivo di costi della manodopera e di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 32.030,98, al netto di IVA, sottoscrivendo e registrando apposito atto di sottomissione;

RITENUTO, pertanto, di approvare la documentazione di variante e suppletiva del progetto in oggetto e il relativo quadro economico, rideterminato come di seguito specificato:

QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO					
	Progetto	Contratto	Variante	Variazione contrattuale	Variazione %
Importo dei lavori	€ 701 283,19		€ 803 389,44		
di cui per la manodopera €	€ 22 230,85		€ 61 816,22		
Importo dei lavori soggetto a ribasso	€ 677 126,17	€ 677 126,17	€ 771 358,46	€ 94 232,29	
Ribasso d'asta del 36,889%		€ 249 785,07	€ 284 546,42		
Importo dei lavori aggiudicazione (ribasso del 36,889%)		€ 427 341,10	€ 486 812,04	€ 59 470,94	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 24 157,02	€ 24 157,02	€ 32 030,98	€ 7 873,96	
Totale importo dei lavori		€ 451 498,12	€ 518 843,02	€ 67 344,90	14,92%
Somme a disposizione dell'Amministrazione					
Oneri di conferimento a discarica	€ 49 410,27	€ 37 574,91	€ 15 000,00	-€ 34 410,27	
Spese Generali	€ 84 153,98	€ 84 153,98	€ 84 153,98	€ 0,00	
IVA sui lavori	€ 154 282,30	€ 99 329,59	€ 114 145,46	-€ 40 136,84	
IVA sulle somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 10 870,26	€ 8 266,48	€ 3 300,00	-€ 7 570,26	
Totale IVA	€ 165 152,56	€ 107 596,07	€ 117 445,46	-€ 47 707,10	
Totale	€ 1 000 000,00	€ 680 823,07	€ 735 442,47		
Economie		€ 319 176,93	€ 264 557,53		
Totale quadro economico	€ 1 000 000,00	€ 1 000 000,00	€ 1 000 000,00		

RITENUTO di adottare apposito provvedimento di approvazione;

PROPONE DI DELIBERARE

DI CONSIDERARE le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in narrativa, la documentazione inerente alla variante in corso d'opera e suppletiva, ai sensi dell'art. 120, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., redatta dal Direttore dei Lavori, Ing. Rosario Gennaro, per il progetto inerente agli "Interventi di manutenzione straordinaria relativi all'efficientamento degli impianti irrigui nel comprensorio irriguo Jato mediante sostituzione di condotte secondarie e ripristino apparecchiature idrauliche", costituita dagli elaborati indicati in narrativa;

DI APPROVARE il quadro economico di spesa, rideterminato come indicato in premessa, secondo il seguente prospetto:

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE			
A.	Importo dei Lavori a Misura	€ 771.358,46	
A.1	Importo dei lavori ribassato del 36,889%	€ 486.812,04	
A.2	di cui importo per la manodopera € 63.549,46		
A.3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 32.030,98	
	A. Totale importo dei lavori	€ 518.843,02	€ 518.843,02
B.	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1	Imprevisti	€ 0,00	

B.2	Oneri di accesso e conferimento a discarica	€ 15.000,00	
	B. Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 15.000,00	€ 15.000,00
C.	Spese generali		
C.1	Spese Generali) Inclusi incentivi per funzioni tecniche e copertura oneri di assicurazione del personale, di cui all'art. 45 del D.Lgs n. 36/2023, e incluse le spese per la pubblicità)	€ 84.153,98	
	C. Totale somme per spese generali	€ 84.153,98	€ 84.153,98
D.	I.V.A.		
D.1	I.V.A. 22 % dell'importo contrattuale dei lavori (A)	€ 114.145,46	
D.2	I.V.A. 22% di B oneri accesso a discarica)	€ 3.300,00	
	D. Totale somme per I.V.A.	€ 117.445,46	€ 117.445,46
	SOMMANO		€ 735.442,47
E.1	Economie da ribasso lavori (A)	€ 182.440,17	
E.2	Economie da Somme a disposizione dell'Amministrazione (B)	€ 34.410,27	
E.3	Economie su I.V.A. (D)	€ 47.707,09	
	E. Economie	€ 264.557,53	€ 264.557,53
	IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO		€ 1.000.000,00

DI DARE ATTO che la ditta CRUSCHINA COSTRUZIONI S.R.L., CRUSCHINA COSTRUZIONI S.R.L., con sede in Via Rosso di San Secondo, 39 - 93014 Mussomeli (CL), Partita IVA: 01385120850, si impegna ad eseguire senza eccezione alcuna i lavori di cui alla suddetta variante, per l'importo complessivo di €518.843,02, comprensivo di costi della manodopera e di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari a €32.030,98, al netto di IVA, sottoscrivendo e registrando apposito atto di sottomissione;

DI TRASMETTERE il presente atto al Servizio 6, dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea Dipartimento dell'Agricoltura.

IL PROPONENTE
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

(Arch. Giuseppina Impastato)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA/AMMINISTRATIVA

Sulla presente proposta di deliberazione prot. n. 1761 del 04/07/2025, sottoposta per l'adozione al Commissario Straordinario, si esprime parere

FAVOREVOLE di regolarità tecnica/amministrativa, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Caltanissetta, _____

LA DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

(Dott.ssa Cctina Seannella)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

- Sulla presente proposta di deliberazione sottoposta per l'adozione al Commissario Straordinario, NON necessita di parere di regolarità contabile in quanto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

M

- Sulla presente proposta di deliberazione si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000), assicurando l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

E/U	Tit./ Miss.	Tip. / Progr	Cap.	Acc/ Imp	Importo (imponibile)	Debitore/ Beneficiario	Importo Iva (split payment)	Acc. /Imp.

Caltanissetta, _____

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

(Dott.ssa Cettina Scannella)

PARERE DEL DIRETTORE GENERALE

Sulla presente proposta di deliberazione, prot. n. 1761 del 04/07/2025, sottoposta per l'adozione al Commissario Straordinario, si esprime parere FAVOREVOLE.

Caltanissetta, _____

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Giovanni Tomasino)

R




CONSORZIO DI BONIFICA 4 – CALTANISSETTA

(D.P. Reg. Sic. n° 157 del 23/05/1997)

Mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale

(D.P. Reg. Sic. n°467 del 12 settembre 2017)

ENTE ATTUATORE



CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO

(D.P. Reg. Sic. n° 157 del 23/05/1997)

Mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale

(D.P. Reg. Sic. n°467 del 12 settembre 2017)

ENTE PARTNER

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 1761 del 04/07/2025

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

OGGETTO: PSR Sicilia 2014/2022 – Operazione 4.3.B - “Investimenti in infrastrutture irrigue”.

“Interventi di manutenzione straordinaria relativi all’efficientamento degli impianti irrigui nel comprensorio irriguo Jato mediante sostituzione di condotte secondarie e ripristino apparecchiature idrauliche” - CUP: I91D23000020006 – CIG: B3A42EE21F

Approvazione Variante in corso d’opera, art. 120, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

IL PROPONENTE

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

(Arch. Giuseppina Impastato)

Copia del presente atto è stata pubblicata all'Albo Pretorio del sito istituzionale del Consorzio di Bonifica 4 Caltanissetta - Mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale - il giorno 10 luglio 2025

IL CAPO SETTORE
SEGRETERIA E AFFARI GENERALI
(d.ssa Oriana Paternò)

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and lines, positioned over the text of the official title.