



CONSORZIO DI BONIFICA 4 – CALTANISSETTA

(D.P. Reg. Sic. n° 157 del 23/05/1997)

Mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale

(D.P. Reg. Sic. n°467 del 12 settembre 2017)

ENTE ATTUATORE



Consorzio
di Bonifica
2 Palermo

CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO

(D.P. Reg. Sic. n° 157 del 23/05/1997)

Mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale

(D.P. Reg. Sic. n°467 del 12 settembre 2017)

ENTE PARTNER

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 31 DEL 6-8-2025

OGGETTO: PSR Sicilia 2014/2022 - Bando Operazione 4.3b - "Investimenti in infrastrutture irrigue".
"Interventi di ammodernamento e riefficientamento delle reti irrigue e delle apparecchiature idrauliche a servizio del comprensorio irriguo San Leonardo – 3° Lotto Ovest" - CUP: I51D23000120006 - CIG: B40077E197 - **Approvazione Variante in corso d'opera, art. 120, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..**

L'anno duemilaventicinque il giorno sei (6) del mese di agosto..... in Palermo presso gli uffici della sede legale del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, il Dott. Baldassare Giarraputo, nominato con il decreto dell'Assessore Regionale all'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea n. 2/GAB/2023 del 09/01/2023, Commissario Straordinario di detto Consorzio e dell'accorpato Consorzio di Bonifica in intestazione, assistito dal Direttore Generale Dott. Giovanni Tomasino, nominato con delibera n. 04 del 26/10/2017, che svolge le funzioni di Segretario, ha adottato la seguente deliberazione.

VISTA la proposta di deliberazione segnata a margine redatta dal RUP, Ing. Marcello Bono, che, allegata, forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

ACCERTATO che sulla stessa proposta sono stati espressi i pareri favorevoli di regolarità tecnica/amministrativa/contabile dalla Dirigente dell'Area Amministrativa Dott.ssa Cettina Scannella e dal Direttore Generale Dott. Giovanni Tomasino;

VISTO lo Statuto Consortile approvato con delibera commissariale n. 1 del 16/10/2017;

VISTA la delibera commissariale n. 5 del 30/10/2017 con la quale si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento agli accorpato Consorzi di Bonifica del "mandato senza rappresentanza" del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

DELIBERA

Per i motivi sopra indicati e per quanto espresso nella proposta di deliberazione prot. n. 1954 del 04/08/2025, che deve intendersi integralmente richiamato, di approvare la medesima proposta di deliberazione, di pari oggetto, allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giovanni Tomasino)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Baldassare Giarraputo)

CONSORZIO DI BONIFICA 4 CALTANISSETTA
ENTE ATTUATORE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE – Prot. n. 1954 del 04/08/2025

DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

OGGETTO: PSR Sicilia 2014/2022 - Bando Operazione 4.3b - "Investimenti in infrastrutture irrigue".

"Interventi di ammodernamento e riefficientamento delle reti irrigue e delle apparecchiature idrauliche a servizio del comprensorio irriguo San Leonardo – 3° Lotto Ovest" - CUP: I51D23000120006 - CIG: B40077E197 - **Approvazione Variante in corso d'opera, art. 120, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.**

VISTO lo statuto consortile, approvato con delibera commissariale n. 1 del 16/10/2017;

VISTO il regolamento consortile, approvato con delibera commissariale n. 2 del 16/10/2017;

VISTA la delibera commissariale n. 5 del 30/10/2017, con la quale si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento agli accorpati consorzi di bonifica del "mandato senza rappresentanza" del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale normato ai sensi dell'art. 1705 del Codice Civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

VISTA la delibera commissariale n. 07 del 03.11.2017 con la quale si è proceduto a prendere atto delle linee guida per l'unificazione delle procedure amministrativo-contabili dell'istituto Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale;

VISTO, in particolare, il punto 13 delle succitate Linee Guida per l'unificazione delle procedure amministrativo – contabili dell'Istituto Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale in base al quale viene stabilito che il Direttore Generale del Consorzio Sicilia Occidentale svolgerà l'attività di Direttore Generale in ciascuno dei Consorzi di Bonifica mandatarî senza rappresentanza;

VISTA, la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 7 dell'1/7/2020 con la quale, in ottemperanza a quanto disposto con la deliberazione della Giunta Regionale di Governo n° 275/2020, è stato prorogato, senza soluzione di continuità, nelle more della definitiva approvazione legislativa del disegno di legge *"Riordino dei Consorzi di bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana"*, l'attuale periodo transitorio, scaduto il 30 giugno 2020, fino alla conclusione delle procedure di riordino e di riforma dei Consorzi di Bonifica;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 10 del 05/03/2025, con la quale è stato adottato lo schema del Programma Triennale dei LL.PP. 2025 – 2027, dei suoi aggiornamenti e dell'elenco annuale dei lavori per l'anno 2025, nonché il Programma Triennale degli acquisti di forniture e servizi 2025 – 2027;

VISTO il D.D.G. n. 1495 del 13/04/2023 dell'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Regione Sicilia – con il quale è stato approvato il bando dell'Operazione 4.3.B *"Investimenti in infrastrutture irrigue"* – Programma di Sviluppo Rurale della Sicilia 2014-2022";

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 03 del 04/05/2023, del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, avente per oggetto: PSR Sicilia 2014/2022 Bando Operazione 4.3.B *"Investimenti in infrastrutture irrigue"*- Individuazione Ente attuatore e Stazione appaltante – con la quale si è preso atto del predetto bando, individuando quale Ente Attuatore e stazione appaltante degli interventi, di cui al richiamato bando, il Consorzio di Bonifica 4 - Caltanissetta, ed è stato, altresì, approvato lo schema di accordo di partenariato tra il Consorzio di Bonifica 4 - Caltanissetta e gli altri Consorzi di Bonifica mandatarî senza rappresentanza di Sicilia Occidentale (CB1 Trapani, CB2 Palermo, CB3 Agrigento e CB5 Gela);

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 23 del 09/05/2023 del Consorzio di Bonifica 2 Palermo, con la quale si è preso atto della suddetta deliberazione n. 03 del 04/05/2023, del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, e di quanto in essa stabilito;

VISTI i D.D.G. n. 2983 del 30/06/2023, e D.D.G. n. 3209 del 10/07/2023, dell'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, con i quali sono stati approvati, rispettivamente, il bando revisionato e ulteriormente revisionato, dell'Operazione 4.3.B *"Investimenti in infrastrutture irrigue"* – Programma di Sviluppo Rurale della Sicilia 2014-2022", dell'Operazione 4.3.B;

VISTA la domanda di sostegno iniziale n. 34250291951 rilasciata il 20/07/2023, rilasciata sul portale SIAN, con la quale il Dott. Baldassare Giarraputo, nella qualità di Legale Rappresentante del Consorzio di Bonifica 4 – Caltanissetta, ha presentato istanza di ammissione e partecipazione all'Operazione 4.3.B del PSR Sicilia 2014-2022, nella misura del 100% della spesa ammissibile, per il progetto in argomento;

VISTO il D.R.S. di concessione n. 901 del 01/03/2024 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, con il quale è stata disposta la concessione del sostegno per la realizzazione del progetto Partner Consorzio di Bonifica 2 Palermo, "Interventi di ammodernamento e riefficientamento delle reti irrigue e delle apparecchiature idrauliche a servizio del comprensorio irriguo San Leonardo - 3° Lotto Ovest" - CUP: I51D23000120006, nell'ambito dell'Operazione 4.3.B del PSR Sicilia 2014/2022, di cui alla domanda di sostegno iniziale n. 34250291951 rilasciata il 20/07/2023 e la successiva Domanda di rettifica n. 34250331427 rilasciata sul portale SIAN in data 05/12/2023 per l'importo di € 1.000.000,00;

VISTO il D.Lgs. n. 36/2023, le cui disposizioni hanno acquistato efficacia in data 01 luglio 2023;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 17 del 12/03/2024, con cui l'Ing. Marcello Bono, già Responsabile Unico del Procedimento, nel rispetto del nuovo Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. 36/2023, è stato nominato Responsabile Unico del Progetto per gli "Interventi di ammodernamento e riefficientamento delle reti irrigue e delle apparecchiature idrauliche a servizio del comprensorio irriguo San Leonardo - 3° Lotto Ovest" - CUP: I51D23000120006;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 71 del 01/10/2024, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo denominato "Interventi di ammodernamento e riefficientamento delle reti irrigue e delle apparecchiature idrauliche a servizio del comprensorio irriguo San Leonardo - 3° Lotto Ovest" - CUP: I51D23000120006, aggiornato ed adeguato al Prezzario Unico Regionale per i Lavori Pubblici in Sicilia - anno 2024, adottato con D.A. n. 2/Gab del 17/01/2024), dell'importo complessivo immutato di € 1.000.000,00, validato dal RUP, ai sensi dell'art. 42, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'Allegato I.7, art. 34, comma 4, del Codice dei Contratti Pubblici, giusto prot. n. 3619/2024 del 24/09/2024, con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO			
A	LAVORI IN APPALTO A MISURA		
A.1	Importo lavori a base d'asta	€ 79.847,82	
	di cui costo della M.O. € 38.218,85		
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 19.830,51	
	Sommano i lavori a misura - Tot. A	€ 699.678,33	€ 699.678,33
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	Oneri accesso in discarica	€ 16.200,00	
B.2	Imprevisti su A (5%)	€ 34.972,98	
	Sommano	€ 51.172,98	€ 51.172,98
C	SPESE GENERALI		
	Spese generali 12% su (A) (inclusi incentivi per funzioni tecniche e copertura oneri di assicurazione personale di cui all'art. 45, commi 2, 3, 5 e 7 lett. C) del D.Lgs n. 36/2023)		€ 83.961,40
D	I.V.A.		
	22% di (A + B.1 + B.2)		€ 165.187,29
	SOMMANO		€ 1.000.000,00

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 40 del 10/10/2024 con la quale è stato deliberato di adottare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023, la decisione di contrarre per all'affidamento dei lavori inerenti al progetto denominato: "Interventi di ammodernamento e riefficientamento delle reti irrigue e delle apparecchiature idrauliche a servizio del comprensorio irriguo San Leonardo - 3° Lotto Ovest" - CUP: I51D23000120006, mediante procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023, con consultazione di n. 5 operatori economici, destinatari della lettera di invito;

VISTA la lettera di invito/disciplinare di gara, prot. n. 1702 del 28/10/2024, contenenti tutte le informazioni relative alla procedura in oggetto e alle modalità di partecipazione, approvata con la suddetta la deliberazione del Commissario Straordinario n. 40 del 10/10/2024, pubblicata sulla piattaforma telematica e-procurement - DigitalPa, del CB4 CL, <https://consorziobonifica4caltanissetta.acquistitelematici.it>, con la quale sono stati invitati a partecipare alla procedura negoziata, per l'affidamento dei lavori in argomento, n. 5 operatori economici in possesso della Categoria Generale OG6, classifica III, individuati nell'elenco della graduatoria

degli o.e., approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 19 del 24/06/2024, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti, di cui all'art. 49 del D.Lgs. 36/2023;

VISTA la Domanda di Variante n. 44280042134, rilasciata sul portale SIAN in data 30/10/2024, presentata dal dott. Baldassare Giarraputo, nella qualità di Rappresentante Legale del Consorzio di Bonifica 4 Caltanissetta, inerente al progetto in argomento, nell'ambito dell'operazione 4.3B - PSR 2014-2022;

VISTO il D.R.S. n. 8302 del 11/11/2024: "*Decreto Di Variante e Proroga del D.R.S. di Concessione n. 901/24*";

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 14 del 29/04/2025, con la quale, previa verifica del possesso dei requisiti, sono stati aggiudicati, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., i lavori inerenti al progetto denominato: "*Interventi di ammodernamento e riefficientamento delle reti irrigue e delle apparecchiature idrauliche a servizio del comprensorio irriguo San Leonardo – 3° Lotto Ovest*" - CUP: I51D23000120006 CIG: B40077E197 sono stati aggiudicati alla ditta GENCO S.r.l., P.IVA 01989330855, con sede legale in Via Liguria n. 3 - 93014 Mussomeli (CL), che ha offerto un ribasso pari al 43,170 %, sull'importo posto a base di gara di € 679.847,82, corrispondenti ad importo dei lavori al netto del ribasso pari ad € 386.357,52 che sommato ad € 19.830,51, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, determina un importo di aggiudicazione di € 406.188,03 al netto di IVA;

VISTA la nota, prot. n. 1464 del 05/06/2025, con la quale il RUP ha autorizzato, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b) dell'Allegato I.2 del D.Lgs. n. 36/2023, il Direttore dei Lavori, Arch. Giuseppina Impastato, a procedere alla consegna anticipata dei lavori;

VISTO il Verbale di Consegna dei lavori, per l'esecuzione anticipata del contratto, ai sensi dell'art. 50, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023, predisposto dal Direttore dei Lavori e controfirmato dallo stesso e dall'impresa esecutrice, in data 06/06/2025, trasmesso al RUP con nota prot. n. 1500 del 09/06/2025;

VISTA la nota, protocollo del CB2 PA n. 2273 del 22-05-2025, con la quale è stato trasmesso all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea Dipartimento dell'Agricoltura - Servizio 6 – Indirizzo Strategico, Vigilanza e Controllo degli Enti - Reti irrigue, il nuovo Quadro Economico rimodulato, a seguito di aggiudicazione, e contestuale richiesta di utilizzo economie da ribasso d'asta per, eventuale, variante, del progetto degli: "*Interventi di ammodernamento e riefficientamento delle reti irrigue e delle apparecchiature idrauliche a servizio del comprensorio irriguo San Leonardo – 3° Lotto Ovest*" - CUP: I51D23000120006 CIG: B40077E197;

VISTA la nota, protocollo assessoriale n. 120763 del 16/06/2025, assunta al prot. del CB2 PA, al n. 2670/2025 del 16-06-2025, trasmessa dall'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dell'Agricoltura - Servizio 6, avente per oggetto: "*Notifica D.R.S. n. 5049 del 13/06/2025 di approvazione Q.E. rimodulato a seguito di aggiudicazione ed autorizzazione predisposizione variante lavori*";

VISTO il D.R.S. n. 5049 del 13/06/2025 - **DECRETO DI RIMODULAZIONE Q.E. A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE** – D.R.S. di concessione n. 901 dell'01/03/2024, dove, all'art. 1, viene approvato il nuovo Quadro Economico rimodulato a seguito dell'avvenuta aggiudicazione, dei lavori relativi al progetto degli: "*Interventi di ammodernamento e riefficientamento delle reti irrigue e delle apparecchiature idrauliche a servizio del comprensorio irriguo San Leonardo – 3° Lotto Ovest*" - CUP: I51D23000120006 CIG: B40077E197, alla ditta GENCO S.r.l., P.IVA 01989330855, con sede legale in Via Liguria n. 3 - 93014 Mussomeli (CL), che ha offerto un ribasso pari al 43,170 %, sull'importo posto a base di gara di € 679.847,82, determinando un quadro economico rimodulato a seguito aggiudicazione come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO post aggiudicazione: Ditta GENCO SRL			
A	LAVORI		
A1	importo dei lavori a base d'asta	€ 679.847,82	
A2	importo dei lavori al netto del ribasso del 43,170 % di cui il costo della manodopera pari a € 38.218,85	€ 386.357,52	€ 386.357,52
A3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 19.830,51	€ 19.830,51
	Totale Lavori		€ 406.188,03
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		

h

B1	Oneri accesso e conferimento a discarica	16.200,00 €	€ 16.200,00
B2	Imprevisti (max 5% di A)	€ 20.309,40	€ 20.309,40
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione			€ 36.509,40
C	SPESE GENERALI (max 12% di A)		
	Incentivi per funzioni tecniche, copertura oneri di assicurazione personale art. 45, commi 2, 3, 5 e 7 lett.c) D.Lgs. n. 36/2023 (12 % di A)		€ 48.742,56
Totale Spese Generali			€ 48.742,56
D	I.V.A.		
	22% di A (Importo contrattuale dei lavori)		€ 89.361,37
	22% di B (Somme a disposizione dell'Amministrazione)		€ 8.032,07
Totale I.V.A.			€ 97.393,43
Totale complessivo			€ 588.833,43
QUADRO RIEPILOGATIVO ECONOMIE			
E.	Economie da ribassi d'asta		
E.1	Economie da ribasso lavori (A)	€ 293.490,30	
E.2	Economie da Somme a disp. dell'Amministrazione (B)	€ 14.663,58	
E.3	Economie su spese generali C)	€ 35.218,84	
E.4	Economie su I.V.A. (D)	€ 67.793,86	
E. Totale Economie da ribasso			€ 411.166,57
TOTALE IMPORTO PROGETTO			€ 1.000.000,00

VISTO il Verbale di Inizio lavori del 16/06/2025, trasmesso al RUP, con nota prot. n. 1573 del 16/06/2025;

CONSIDERATO che le lavorazioni di progetto interessano reti irrigue interrato e che, durante l'esecuzione delle stesse, è emersa la necessità di apportare alcune varianti al progetto, a causa di circostanze imprevedibili e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice, che non alterano la natura generale del contratto;

VISTA la nota, prot. n. 1666 del 26/06/2025, con la quale il Direttore dei Lavori, Arch. Giuseppina Impastato, ha richiesto, al RUP, l'autorizzazione a procedere alla redazione di una variante, a causa di criticità dovute, soprattutto, alla verifica dopo lo svuotamento delle due camere di manovra, dei rispettivi Nodo N2 e Nodo G3, dello stato di consistenza dell'intero sistema di collettamento nonché il grado di ammaloramento di ogni singolo elemento e lo stato reale delle condotte. Da questo approfondimento è stato possibile constatare la sopraggiunta necessità di cambiare una serie di apparecchiature idrauliche, nonché i tubi collettori interni ai pozzetti, mentre, per una rapida conclusione delle attività, si è determinato di non sostituire ex novo le valvole di regolazione a fuso, ma di intervenire su di esse con una manutenzione ed un ricondizionamento;

VISTA la nota, prot. n. 1673 del 27/06/2025, con la quale il RUP, ha autorizzato il Direttore dei Lavori, Arch. Giuseppina Impastato, a procedere alla redazione di una variante suppletiva, per il progetto dei lavori degli: "Interventi di ammodernamento e riefficientamento delle reti irrigue e delle apparecchiature idrauliche a servizio del comprensorio irriguo San Leonardo - 3° Lotto Ovesi" - CUP: I51D23000120006 CIG: B40077E197, a condizione che le ulteriori somme non superino l'ambito delle somme complessive del progetto, e che vengano rispettate le condizioni stabilite all'art. 120, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., sollecitando, considerati i tempi ristretti, la redazione degli opportuni elaborati progettuali;

VISTO il D.D.G. n. 5335/2025 del 24/06/2025 e, in particolare, l'art. 1 che testualmente recita "...si dispone che tutti i beneficiari rientranti nella fattispecie disciplinati dal DDG 3611 del 22/04/2025, o comunque interessati da provvedimento di proroga al 30/06/2025, potranno chiudere i lavori entro la data del 30/08/2025 a condizione che gli stessi presentino le relative domande di saldo entro la data del 30/08/2025. L'Amministrazione applicherà le previste griglie di riduzione/esclusione per ritardata presentazione delle domande oltre il termine del 30/08/2025. Il beneficiario è tenuto a presentare agli uffici competenti entro il 15/07/2025 una istanza di adesione al disposto del DDG, secondo il modulo allegato al presente provvedimento";

VISTA la nota, prot. n. 2915/2025 del 01/07/2025, con la quale è stata trasmessa "Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio" per Istanza di Adesione al disposto del D.D.G. n. 5335/2025 del 24/06/2025, a firma del Commissario Straordinario, Dott. Baldassare Giarraputo, per il progetto in oggetto;

VISTA la perizia di variante suppletiva, redatti e trasmessi dal Direttore dei Lavori Arch. Giuseppina Impastato, con nota prot. n. 1901 del 25/07/2025, costituita dai seguenti elaborati progettuali:

- A.01 RELAZIONE GENERALE
- B.01 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- B.02 QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE
- B.03 QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO
- B.04 ELENCO NUOVI PREZZI UNITARI
- B.05 ANALISI NUOVI PREZZI
- B.06 QUADRO COMPARATIVO

DATO ATTO che le modifiche previste nei suddetti elaborati di variante, non alterano la natura del contratto, ma sono necessarie per proseguire utilmente e dare continuità ai lavori, nel rispetto di quanto dettato dall'art. 120, comma 3, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

ATTESO che non si rende necessario acquisire un nuovo CIG, in quanto l'importo della variante non eccede il 15% dell'importo del contratto;

TENUTO CONTO che la ditta GENCO S.r.l., P.IVA 01989330855, con sede legale in Via Liguria n. 3 - 93014 Mussomeli (CL), si impegna ad eseguire senza eccezione alcuna i lavori di cui alla suddetta variante, per l'importo complessivo di € 465.268,66 per lavori a misura, al netto del ribasso d'asta del 43,170%, e comprensiva di € 19.830,51 per oneri afferenti alla sicurezza ed € 636.134,32 per somme a disposizione dell'Amministrazione, spese generali e IVA, sottoscrivendo e registrando apposito atto di sottomissione;

RITENUTO, pertanto, di approvare la documentazione di variante e suppletiva del progetto in oggetto e il relativo quadro economico, rideterminato come di seguito specificato:

QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO = Q.E. Post Gara / Q.E. VARIANTE				
Descrizione		Q. E. Post Gara	VARIANTE	
A	LAVORI IN APPALTO A MISURA			
A.1	Importo lavori a base d'asta	€ 679.847,82	€ 783.808,11	
A.1.	a dedurre ribasso d'asta del 43,170%	€ 293.490,30	€ 338.369,96	
1	A.1.	Importo netto escluso oneri sicurezza	€ 386.357,52	€ 445.438,15
2	A.2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 19.830,51	€ 19.830,51
A	Importo netto totale dei lavori (contratto)	€ 406.188,03	€ 465.268,66	€ 465.268,66
B	Somme a disposizione			
B.1	Oneri di accesso in discarica	€ 16.200,00	€ 16.200,00	
B.2	Imprevisti	€ 20.309,40	€ 0,00	
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 36.509,40	€ 16.200,00	€ 16.200,00

M

C	Spese Generali				
C.1	Spese generali (12% inclusi incentivi)	€ 48.742,56	€ 48.742,56	€ 48.742,56	€ 48.742,56
D	IVA				
D.1	IVA al 22% su A e B	€ 97.393,43	€ 97.393,43	€ 105.923,10	€ 105.923,10
	Totale complessivo		€ 588.833,42		€ 636.134,32
E	Economie da ribasso d'asta				
E.1	Economie complessive	411.166,58			
	Totale economie residue	€	€ 411.166,58	363.865,68	€ 363.865,68
	IMPORTO COMPLESSIVO		1.000.000,00	€	1.000.000,00

RITENUTO di adottare apposito provvedimento di approvazione;

PROPONE DI DELIBERARE

DI CONSIDERARE le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in narrativa, la documentazione inerente alla variante in corso d'opera e suppletiva, ai sensi dell'art. 120, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., redatta dal Direttore dei Lavori, Arch. Giuseppina Impastato, per il progetto dei lavori degli: *"Interventi di ammodernamento e riefficientamento delle reti irrigue e delle apparecchiature idrauliche a servizio del comprensorio irriguo San Leonardo – 3° Lotto Ovest"* - CUP: I51D23000120006 CIG: B40077E197, costituita dagli elaborati indicati in narrativa;

DI APPROVARE il quadro economico di spesa, rideterminato come indicato in premessa, secondo il seguente prospetto:

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE			
Descrizione		VARIANTE	
A	LAVORI IN APPALTO A MISURA		
A.1	Importo lavori a base d'asta	€ 783.808,11	
A.1.1	a dedurre ribasso d'asta del 43,170%	€ 338.369,96	
A.1.2	Importo netto escluso oneri sicurezza	€ 445.438,15	
A.2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 19.830,51	
A	Importo netto totale dei lavori (contrattuale)	€ 465.268,66	€ 465.268,66
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1	Oneri di accesso indiscarica	€ 16.200,00	
B.2	Imprevisti	€ 0,00	
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 16.200,00	€ 16.200,00
C	Spese Generali		
C.1	Spese generali 12% di A, inclusi incentivi	€ 48.742,56	€ 48.742,56
D	I.V.A.		
D.1	IVA al 22% su A	€ 102.359,10	
D.2	IVA al 22% su B	€ 3.564,00	
	Totale somme per IVA	€ 105.923,10	€ 105.923,10
	Totale complessivo		€ 636.134,32
E	Economie		
E.1	Economie residue	€ 363.865,68	€ 363.865,68
	TOTALE IMPORTO		€ 1.000.000,00

DI DARE ATTO che la ditta la ditta GENCO S.r.l., P.IVA 01989330855, con sede legale in Via Liguria n. 3 - 93014 Mussomeli (CL), si impegna ad eseguire senza eccezione alcuna i lavori di cui alla suddetta variante, per l'importo complessivo di € 465.268,66 per lavori a misura, al netto del ribasso d'asta del 43,170%, e comprensiva di € 19.830,51 per oneri afferenti alla sicurezza ed € 636.134,32 per somme a disposizione dell'Amministrazione, spese generali e IVA, sottoscrivendo e registrando apposito atto di sottomissione, sottoscrivendo e registrando apposito atto di sottomissione;

DI TRASMETTERE il presente atto al Servizio 6, dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea Dipartimento dell'Agricoltura.

IL PROPONENTE

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
(Ing. Marcello Bono)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA/AMMINISTRATIVA

Sulla presente proposta di deliberazione prot. n. 1954 del 04/08/2025, sottoposta per l'adozione al Commissario Straordinario, si esprime parere

FAVOREVOLE di regolarità tecnica/amministrativa, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Caltanissetta, _____

LA DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

(Dott.ssa Cettina Scannella)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

- × Sulla presente proposta di deliberazione sottoposta per l'adozione al Commissario Straordinario, NON necessita di parere di regolarità contabile in quanto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000), assicurando l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

E/U	Tit./ Miss.	Tip. / Progr	Cap.	Acc/ Imp	Importo (imponibile)	Debitore/ Beneficiario	Importo Iva (split payment)	Acc. /Imp.

Caltanissetta, _____

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

(Dott.ssa Cettina Scannella)

PARERE DEL DIRETTORE GENERALE

Sulla presente proposta di deliberazione, prot. n. 1954 del 04/08/2025, sottoposta per l'adozione al Commissario Straordinario, si esprime parere FAVOREVOLE.

Caltanissetta, _____

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Giovanni Tomasino)

Copia del presente atto è stata pubblicata all'Albo Pretorio del sito istituzionale del Consorzio di Bonifica 4 Caltanissetta - Mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale - il giorno 7 agosto 2025

IL CAPO SETTORE
SEGRETERIA E AFFARI GENERALI
(d.ssa Oriana Paternò)

