

CONSORZIO DI BONIFICA 4 CALTANISSETTA
Mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale
(D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 41 DEL 22 dicembre 2025

OGGETTO: PSR Sicilia 2014/2022 - Bando Operazione 4.3b - "Investimenti in infrastrutture irrigue".
"Interventi di ammodernamento ed efficientamento delle reti irrigue e delle apparecchiature idrauliche esistenti nel comprensorio consortile San Leonardo, volti all'eliminazione delle perdite e al conseguente risparmio idrico" - CUP: I81D23000030006 - CIG: B3E662CF5E - **Approvazione Variante in corso d'opera, art. 120, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..**

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventidue (22) del mese di dicembre in Palermo presso gli uffici della sede legale del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, il Dott. Baldassare Giarraputo, nominato con il decreto dell'Assessore regionale all'agricoltura dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea n. 02/GAB del 09/01/2023 Commissario Straordinario di detto Consorzio e dell'accorpato Consorzio di Bonifica in intestazione, assistito dal Direttore Generale Ing. Pieralberto Guarino, nominato con delibera n. 12 del 11/11/2025, che svolge anche le funzioni di Segretario, ha adottato la seguente deliberazione.

VISTA la proposta di deliberazione segnata a margine redatta dal Responsabile Unico del Progetto, Dott. Ing. Marcello Bono, che allegata forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

ACCERTATO che sulla stessa proposta sono stati espressi i pareri favorevoli di regolarità tecnica/amministrativa di regolarità contabile e copertura finanziaria dalla Dirigente dell'Arca Amministrativa, Dott.ssa Cettina Scannella, nonché il parere consultivo del Direttore Generale Ing. Pieralberto Guarino;


VISTO lo statuto consortile approvato con delibera commissariale n. 1 del 16/10/2017;

VISTA la delibera commissariale n. 5 del 30/10/2017 con la quale si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento agli accorpatori consorzi di bonifica del "mandato senza rappresentanza" del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

DELIBERA

Per i motivi sopra indicati e per quanto espresso nella proposta di deliberazione prot. n. 2779 del 17/12/2025 che deve intendersi integralmente richiamata, di approvare la medesima proposta di deliberazione, di pari oggetto, allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Pieralberto Guarino)



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Baldassare Giarraputo)



CONSORZIO DI BONIFICA 4 CALTANISSETTA

AREA TECNICA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE – prot. n. 2779 del 17/12/2025

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

OGGETTO: *PSR Sicilia 2014/2022 - Bando Operazione 4.3b - "Investimenti in infrastrutture irrigue".*
"Interventi di ammodernamento ed efficientamento delle reti irrigue e delle apparecchiature idrauliche esistenti nel comprensorio consortile San Leonardo, volti all'eliminazione delle perdite e al conseguente risparmio idrico" - CUP: I81D23000030006 - CIG: B3E662CF5E - Approvazione Variante in corso d'opera, art. 120, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

VISTO lo statuto consortile approvato con delibera commissariale n. 1 del 16/10/2017;

VISTO il regolamento consortile approvato con delibera commissariale n. 2 del 16/10/2017;

VISTA la delibera commissariale n. 5 del 30/10/2017 con la quale si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento agli accorpati consorzi di bonifica del "mandato senza rappresentanza" del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

VISTA la delibera commissariale n. 07 del 03.11.2017 con la quale si è proceduto a prendere atto delle linee guida per l'unificazione delle procedure amministrativo-contabili dell'istituto Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale;

VISTO, in particolare, il punto 13 delle succitate Linee Guida per l'unificazione delle procedure amministrativo – contabili dell'Istituto Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale in base al quale viene stabilito che il Direttore Generale del Consorzio Sicilia Occidentale svolgerà l'attività di Direttore Generale in ciascuno dei Consorzi di Bonifica mandatarî senza rappresentanza;

VISTA, la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 7 dell' 01/07/2020 con la quale, in ottemperanza a quanto disposto con la deliberazione della Giunta Regionale di Governo n° 275/2020, è stato prorogato, senza soluzione di continuità, nelle more della definitiva approvazione legislativa del disegno di legge "Riordino dei Consorzi di bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana", l'attuale periodo transitorio, scaduto il 30 giugno 2020, fino alla conclusione delle procedure di riordino e di riforma dei Consorzi di Bonifica;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 22 del 22/05/2025, con la quale è stato approvato il Programma Triennale dei LL.PP. 2025 – 2027, dei suoi aggiornamenti e dell'elenco annuale dei lavori per l'anno 2025, nonché il Programma Triennale degli acquisti di forniture e servizi 2025 – 2027;

VISTO il D.D.G. n. 1495 del 13/04/2023 dell'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Regione Sicilia – con il quale è stato approvato il bando dell'Operazione 4.3.B "Investimenti in infrastrutture irrigue" – Programma di Sviluppo Rurale della Sicilia 2014-2022";

M

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 03 del 04/05/2023, del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, avente per oggetto: PSR Sicilia 2014/2022 Bando Operazione 4.3.B *"Investimenti in infrastrutture irrigue"* - Individuazione Ente attuatore e Stazione appaltante – con la quale si è preso atto del predetto bando, individuando quale Ente Attuatore e stazione appaltante degli interventi, di cui al richiamato bando, il Consorzio di Bonifica 4 - Caltanissetta, ed è stato, altresì, approvato lo schema di accordo di partenariato tra il Consorzio di Bonifica 4 - Caltanissetta e gli altri Consorzi di Bonifica mandatarî senza rappresentanza di Sicilia Occidentale (CB1 Trapani, CB2 Palermo, CB3 Agrigento e CB5 Gela);

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 23 del 09/05/2023 del Consorzio di Bonifica 2 Palermo, con la quale si è preso atto della suddetta deliberazione n. 03 del 04/05/2023, del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, e di quanto in essa stabilito;

VISTI i D.D.G. n. 2983 del 30/06/2023, e D.D.G. n. 3209 del 10/07/2023, dell'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, con i quali sono stati approvati, rispettivamente, il bando revisionato e ulteriormente revisionato, dell'Operazione 4.3.B *"Investimenti in infrastrutture irrigue"* – Programma di Sviluppo Rurale della Sicilia 2014-2022", dell'Operazione 4.3.B;

VISTA la Domanda di riferimento n. 34250291886 data di rilascio 20/07/2023 e la Domanda di Rettifica n. 34250331377, domanda di sostegno accesso individuale, rilasciata sul portale SIAN in data 05/12/2023;

VISTO il D.R.S. di concessione n. 899 del 01/03/2024 con il quale è stata disposta la concessione del sostegno per la realizzazione del progetto Partner Consorzio di Bonifica 2 Palermo *"Interventi di ammodernamento ed efficientamento delle reti irrigue e delle apparecchiature idrauliche esistenti nel comprensorio consortile San Leonardo, volti all'eliminazione delle perdite e al conseguente risparmio idrico"* nell'ambito dell'Operazione 4.3b del PSR Sicilia 2014-2022, di cui alla domanda di sostegno rilasciata sul portale SIAN con il n. 34250291886 per l'importo di € 1.000.000,00 a cui è stato associato il codice CUP I81D23000030006;

VISTA la Domanda di Variante n. 44280043017 rilasciata sul portale SIAN in data 06/11/2024, presentata dal Dott. Baldassare Giarraputo nato a Santa Margherita di Belice (AG) il 02/07/1967, C.F. GRRBDS67L021224R nella qualità di Rappresentante Legale del Consorzio di Bonifica 4 CALTANISSETTA CUA 80001290859 riguardante il progetto per l'Operazione 4.3b del PSR Sicilia 2014-2022;

VISTO il Decreto Legislativo n. 36, del 31 marzo 2023, Codice dei Contratti Pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12), le cui disposizioni hanno acquistato efficacia in data 01 luglio 2023;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica 2 Palermo n. 14 del 12/03/2024, con cui l'Ing. Marcello Bono, già Responsabile Unico del Procedimento, nel rispetto del nuovo Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. 36/2023, è stato nominato Responsabile Unico del Progetto per gli *"Interventi di ammodernamento ed efficientamento delle reti irrigue e delle apparecchiature idrauliche esistenti nel comprensorio consortile San Leonardo, volti all'eliminazione delle perdite e al conseguente risparmio idrico"* - CUP: I81D23000030006;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica 2 Palermo n. 70 del 01/10/2024, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo denominato *"Interventi di*



ammodernamento ed efficientamento delle reti irrigue e delle apparecchiature idrauliche esistenti nel comprensorio consortile San Leonardo, volti all'eliminazione delle perdite e al conseguente risparmio idrico" - CUP: I81D23000030006, aggiornato ed adeguato al Prezzario Unico Regionale per i Lavori Pubblici in Sicilia – anno 2024, adottato con D.A. n. 2/Gab del 17/01/2024 (per semplificare: "Aggiornamento 2024"), dell'importo complessivo immutato di € 1.000.000,00, Validato dal RUP, ai sensi dell'art. 42, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'Allegato I.7, art. 34, comma 4, del Codice dei Contratti Pubblici, giusta nota prot. n. 3618/2024 del 24/09/2024 con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO (Aggiornamento 2024)			
A	LAVORI IN APPALTO - A MISURA		
	Importo lavori a base d'asta		€ 736.828,31
A1	cui costo della manodopera di	€ 10.954,21	
A2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 15.076,71
	Totale Lavori		€ 751.905,02
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1	Oneri accesso e conferimento a discarica		€ 20.000,00
B2	Imprevisti (max 5% di A)		€ 23.114,49
	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione		€ 43.114,49
C	SPESE GENERALI (max 12% di A)		
		4% di A	€ 30.076,20
	Totale Spese Generali		€ 30.076,20
D	I.V.A.		
	22% di A (Lavori)		€ 165.419,10
	22% di B (Somme a disposizione dell'Amministrazione)		€ 9.485,19
	Totale I.V.A.		€ 174.904,29
	Totale complessivo		€ 1.000.000,00

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 41 del 10/10/2024 del Commissario Straordinario con la quale è stato deliberato:

- DI ADOTTARE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023, la decisione di contrarre per all'affidamento dei lavori inerenti al progetto denominato "Interventi di ammodernamento ed efficientamento delle reti irrigue e delle apparecchiature idrauliche esistenti nel comprensorio consortile San Leonardo, volti all'eliminazione delle perdite e al conseguente risparmio idrico" - CUP: I81D23000030006, mediante procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023, con consultazione di n. 5 operatori economici, destinatari della lettera di invito;
- DI APPROVARE lo schema di "Lettera di invito – Disciplinare di gara" e relativi allegati, all'uopo predisposti e allegati alla presente per divenirne parte integrante e sostanziale, contenenti tutte le informazioni relative alla procedura in oggetto e alle modalità di partecipazione;
- STABILIRE che l'aggiudicazione sarebbe stata effettuata sulla base del criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 50, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. n. 36/2023, applicando l'esclusione automatica delle offerte, ai sensi dell'art. 54, comma 1, del Codice dei Contratti, che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, individuata ai

h

sensi del Metodo A, punto 2), dell'allegato II.2 del D.Lgs. 36/2023, ove il numero delle offerte ammesse sia pari a 5;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 193 del 15/10/2024, sono state nominate, quali membri del seggio di gara deputato alla disamina della documentazione di gara e alla valutazione delle offerte dei partecipanti, in relazione ai lavori in argomento, le seguenti:

- Ing. Marcello Bono, già Responsabile Unico del Progetto, Presidente del seggio di gara;
- Avv. Lucilla Mazzarisi, Dirigente dell'Area Amministrativa del Consorzio di Bonifica 2 Palermo, nominata coordinatrice delle attività Amministrative del PS, con nota prot. n. 589 del 04/05/2023, quale componente del seggio di gara;
- Dott.ssa Cettina Scannella, Dirigente dell'Area Amministrativa del Consorzio di Bonifica 4 Caltanissetta, nominata coordinatrice delle attività Amministrative del PSR, con nota prot. n. 589 del 04/05/2023, quale componente del seggio di gara;

CONSIDERATO che, mediante la piattaforma telematica di *e-procurement* DigitalPA, è stato acquisito il seguente CIG: B3E662CF5E;

VISTA la lettera di invito/disciplinare di gara, prot. n. 1701 del 28/10/2024, contenenti tutte le informazioni relative alla procedura in oggetto e alle modalità di partecipazione, approvata con la suddetta la deliberazione del Commissario Straordinario n. 41 del 10/10/2024, pubblicata sulla piattaforma telematica *e-procurement* - DigitalPa, <https://consorziobonifica4caltanissetta.acquistitelematici.it>, con la quale sono stati invitati a partecipare alla procedura negoziata, per l'affidamento dei lavori in argomento, n. 5 operatori economici in possesso della Categoria Generale OG6, classifica III, individuati nell'elenco della graduatoria degli O.E., approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 19 del 24/06/2024, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti, di cui all'art. 49 del D.Lgs. 36/2023;

VISTO il D.R.S. n. 8298 del 11/11/2024 *Decreto Di Variante e Proroga del D.R.S. di Concessione n. 899/24*;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 11 del 10.04.2025, con la quale, previa verifica del possesso dei requisiti, sono stati aggiudicati, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., i lavori inerenti al progetto denominato: *"Interventi di ammodernamento ed efficientamento delle reti irrigue e delle apparecchiature idrauliche esistenti nel comprensorio consortile San Leonardo, volti all'eliminazione delle perdite e al conseguente risparmio idrico"* - CUP: I81D23000030006 - CIG: B3E662CF5E, alla ditta MI.CO. SRL, P.IVA 01418060859, con sede legale in Via Leonardo Da Vinci n. 57 - 93014 Mussomeli (CL), che ha offerto un ribasso pari a 35.353 %, sull'importo posto a base di gara di € 736.828,31, corrispondenti ad importo dei lavori al netto del ribasso pari ad € 476.337,40, oltre ad 15.076,71, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, l'importo di aggiudicazione risulta essere di € 491.414,11, al netto di IVA;

VISTA la nota prot. del CB4 CL n. 1564 del 13/06/2025, con la quale il RUP, Ing. Marcello Bono, ha disposto al Direttore dei Lavori, Arch. Giuseppina Impastato, di procedere alla Consegna dei Lavori d'Urgenza, per l'esecuzione anticipata del contratto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 17, commi 8 e 9, e dell'art. 50, comma 6, del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., per i lavori inerenti al progetto esecutivo denominato *"Interventi di ammodernamento ed efficientamento delle reti irrigue e delle apparecchiature idrauliche esistenti nel comprensorio consortile San Leonardo, volti all'eliminazione delle perdite e al conseguente risparmio idrico"*

h

VISTO il Verbale di Consegna dei lavori, per l'esecuzione anticipata del contratto, ai sensi dell'art. 50, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023, predisposto dal Direttore dei Lavori e controfirmato dallo stesso e dall'impresa esecutrice, in data 20/06/2025, trasmesso al RUP con nota prot. n. 1624 del 09/06/2025;

VISTA la nota, protocollo del CB2 PA n. 2272 del 22-05-2025, con la quale è stato trasmesso all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea Dipartimento dell'Agricoltura - Servizio 6 - Indirizzo Strategico, Vigilanza e Controllo degli Enti - Reti irrigue, il nuovo Quadro Economico rimodulato, a seguito di aggiudicazione, e contestuale richiesta di utilizzo economie da ribasso d'asta per, eventuale, variante, del progetto degli: *"Interventi di ammodernamento ed efficientamento delle reti irrigue e delle apparecchiature idrauliche esistenti nel comprensorio consortile San Leonardo, volti all'eliminazione delle perdite e al conseguente risparmio idrico"* - CUP: I81D23000030006 - CIG: B3E662CF5E;

VISTA la nota, protocollo assessoriale n. 120755 del 16/06/2025, assunta al prot. del CB2 PA, al n. 2669/2025 del 16-06-2025, trasmessa dall'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dell'Agricoltura - Servizio 6, avente per oggetto: *"Notifica D.R.S. n. 5050 del 13/06/2025 di approvazione Q.E. rimodulato a seguito di aggiudicazione ed autorizzazione predisposizione variante lavori"*;

VISTO il D.R.S. n. 5050 del 13/06/2025 - Decreto di Rimodulazione Q.E. a seguito di aggiudicazione - D.R.S. di concessione n. 899 dell'01/03/2024, dove, all'art. 1, viene approvato il nuovo Quadro Economico rimodulato a seguito dell'avvenuta aggiudicazione, dei lavori relativi al progetto degli *"Interventi di ammodernamento ed efficientamento delle reti irrigue e delle apparecchiature idrauliche esistenti nel comprensorio consortile San Leonardo, volti all'eliminazione delle perdite e al conseguente risparmio idrico"* - CUP: I81D23000030006 - CIG: B3E662CF5E, alla ditta MICO. SRL, P.IVA 01418060859, con sede legale in Via Leonardo Da Vinci n. 57 - 93014 Mussomeli (CL), che ha offerto un ribasso pari a 35.353 %, sull'importo posto a base di gara di € 736.828,31, determinando un quadro economico rimodulato a seguito aggiudicazione come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO post aggiudicazione: Ditta MICO Srl			
A	LAVORI		
A1	importo dei lavori a base d'asta	€ 736.828,31	
A2	importo dei lavori al netto del ribasso del 35,353 % di cui costo della manodopera € 10.954,21	€ 476.337,40	€ 476.337,40
A3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 15.076,71	€ 15.076,71
	Totale Lavori	€ 491.414,11	
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1	Oneri accesso e conferimento a discarica	€ 20.000,00	€ 20.000,00
B2	Imprevisti (max 5% di A)	€ 23.114,49	€ 23.114,49
	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione		43.114,49 €
C	SPESE GENERALI (max 12% di A)		
	Incentivi per funzioni tecniche, copertura oneri di assicurazione personale art. 45, commi 2, 3, 5 e 7 lett.c) del D.Lgs. n. 36/2023 (4% di A)		19.656,56 €
	Totale Spese Generali	€ 19.656,56	
D	I.V.A.		
	22% di A (Importo contrattuale dei lavori)		€ 108.111,10

M

22% di B (Somme a disposizione dell'Amministrazione)	€ 9.485,19
Totale I.V.A.	€ 117.596,29
Totale complessivo	€ 671.781,46

QUADRO RIEPILOGATIVO ECONOMIE			
E.	Economie da ribassi d'asta		
E.1	Economie da ribasso lavori (A)	€ 260.490,91	
E.2	Economie da Somme a disp. dell'Amministrazione (B)	€ 0,00	
E.3	Economie su spese generali (C)	€ 10.419,64	
E.4	Economie su I.V.A. (D)	€ 57.308,00	
	E. Totale Economie da ribasso	€ 328.218,54	

VISTO il Verbale di Inizio lavori del 20/06/2025, trasmesso al RUP, con nota prot. n. 1624 del 20/06/2025;

CONSIDERATO che le lavorazioni di progetto interessano reti irrigue interrato e che, durante l'esecuzione delle stesse, è emersa la necessità di apportare alcune varianti al progetto, a causa di circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice, che non alterano la natura generale del contratto e che, pertanto, il Direttore dei Lavori, Arch. Giuseppina Impastato, ha proceduto alla redazione di una variante suppletiva, per il progetto dei lavori degli: *"Interventi di ammodernamento ed efficientamento delle reti irrigue e delle apparecchiature idrauliche esistenti nel comprensorio consortile San Leonardo, volti all'eliminazione delle perdite e al conseguente risparmio idrico"* - CUP: I81D23000030006 - CIG: B3E662CF5E, ponendo la condizione che le ulteriori somme non superino l'ambito delle somme complessive del progetto, e che vengano rispettate le condizioni stabilite all'art. 120, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

VISTO il D.R.S. n. 9320/2025 del 29/10/2025 e, in particolare, l'art. 1 che testualmente recita "... è concessa la proroga al 31/12/2025, per la conclusione degli interventi e per la conseguente presentazione della domanda di saldo, relativamente ai beneficiari della sottomisura 4.3 operazione b del PSR Sicilia 2014-2022";

VISTA la perizia di variante suppletiva, redatti e trasmessi dal Direttore dei Lavori Arch. Giuseppina Impastato, con nota prot. n. 2665 del 28/11/2025, costituita dai seguenti elaborati progettuali:

- Relazione generale
- computo metrico estimativo
- quadro economico di variante
- quadro economico di raffronto
- quadro comparativo
- analisi nuovi prezzi
- schema atto di sottomissione

DATO ATTO che le modifiche previste nei suddetti elaborati di variante, non alterano la natura del contratto, ma sono necessarie per proseguire utilmente e dare continuità ai lavori, nel rispetto di quanto dettato dall'art. 120, comma 3, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

ATTESO che non si rende necessario acquisire un nuovo CIG, in quanto l'importo della variante non eccede il 15% dell'importo del contratto;

TENUTO CONTO che la ditta MICO. SRL, P.IVA 01418060859, con sede legale in Via Leonardo Da Vinci n. 57 - 93014 Mussomeli (CL), si impegna ad eseguire senza eccezione alcuna i lavori di cui alla suddetta variante, per l'importo complessivo di € 546.426,99 per lavori a misura, al netto del ribasso d'asta del 35.353 %, e comprensiva di € 17.924,30 per oneri afferenti alla sicurezza

h

ed € 710.697,49 per somme a disposizione dell'Amministrazione, spese generali e IVA, sottoscrivendo e registrando apposito atto di sottomissione;

RITENUTO, pertanto, di approvare la documentazione di variante del progetto in e il relativo quadro economico, rideterminato come di seguito specificato:

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE				
A.	Importo dei Lavori			
A.1	importo dei lavori	€ 817.520,83		
A.2	importo dei lavori al netto del ribasso del 35,353%	€ 528.502,69	€ 528.502,69	
A.3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 17.924,30	€ 17.924,30	
	A. Totale importo contrattuale dei lavori		€ 546.426,99	
B.	Somme a disposizione dell'Amministrazione			
B.1	Imprevisti (5% dell'importo contrattuale dei lavori)	€ 0,00		
B.2	Oneri di accesso e conferimento a discarica	€ 20.000,00		
	B. Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 20.000,00	€ 20.000,00	
C.	Spese generali			
C.1	Spese generali: Incentivi per funzioni tecniche, copertura oneri di assicurazione personale 4% di A	€ 19.656,56		
	C. Totale Somme per spese generali	€ 19.656,56	€ 19.656,56	
D.	I.V.A.			
D.1	I.V.A. 22% di A.	€ 120.213,94		
D.2	I.V.A. 22% di B (somme a disposizione amministrazione)	€ 4.400,00		
	Totale Somme per I.V.A. a seguito di ribasso d'asta	€ 124.613,94	€ 124.613,94	
		SOMMANO	€ 710.697,49	€ 710.697,49
E.	ECONOMIE			
	Totale economie	€ 289.302,51		€ 289.302,51
		IMPORTO COMPLESSIVO	€ 1.000.000,00	

RITENUTO di adottare apposito provvedimento di approvazione;

PROPONE DI DELIBERARE

1) **DI CONSIDERARE** le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) **DI APPROVARE**, per le motivazioni espresse in narrativa, la documentazione inerente alla variante in corso d'opera e suppletiva, ai sensi dell'art. 120, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., redatta dal Direttore dei Lavori, Arch. Giuseppina Impastato, per il progetto dei lavori degli: : *"Interventi di ammodernamento ed efficientamento delle reti irrigue e delle apparecchiature idrauliche esistenti nel comprensorio consortile San Leonardo, volti all'eliminazione delle perdite e al conseguente risparmio idrico"* - CUP: I81D23000030006 - CIG: B3E662CF5E, costituita dagli elaborati indicati in narrativa;

3) **DI APPROVARE** il quadro economico, rideterminato come indicato in premessa, secondo il seguente prospetto:

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE				
A.	Importo dei Lavori			
A.1	importo dei lavori	€ 817.520,83		
A.2	importo dei lavori al netto del ribasso del 35,353%	€ 528.502,69	€ 528.502,69	
A.3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 17.924,30	€ 17.924,30	
	A. Totale importo contrattuale dei lavori		€ 546.426,99	
B.	Somme a disposizione dell'Amministrazione			
B.1	Imprevisti (5% dell'importo contrattuale dei lavori)	€ 0,00		
B.2	Oneri di accesso e conferimento a discarica	€ 20.000,00		
	B. Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 20.000,00	€ 20.000,00	

C.	Spese generali			
C.1	Spese generali: Incentivi per funzioni tecniche, copertura oneri di assicurazione personale 4% di A	€ 19.656,56		
	C. Totale Somme per spese generali	€ 19.656,56	€ 19.656,56	
D.	I.V.A.			
D.1	I.V.A. 22% di A.	€ 120.213,94		
D.2	I.V.A. 22% di B (somme a disposizione amministrazione)	€ 4.400,00		
	Totale Somme per I.V.A. a seguito di ribasso d'asta	€ 124.613,94	€ 124.613,94	
	SOMMANO		€ 710.697,49	€ 710.697,49
E.	ECONOMIE			
	Totale economie	€ 289.302,51		€ 289.302,51
	IMPORTO COMPLESSIVO			€ 1.000.000,00

4) **DI DARE ATTO** che la ditta MLCO. SRL, P.IVA 01418060859, con sede legale in Via Leonardo Da Vinci n. 57 - 93014 Mussomeli (CL), si impegna ad eseguire senza eccezione alcuna i lavori di cui alla suddetta variante, per l'importo complessivo di € 546.426,99 per lavori a misura, al netto del ribasso d'asta del 35.353 %, e comprensiva di € 17.924,30 per oneri afferenti alla sicurezza ed € 710.697,49 per somme a disposizione dell'Amministrazione, spese generali e IVA, sottoscrivendo e registrando apposito atto di sottomissione;

5) **DI TRASMETTERE** il presente atto al Servizio 6, dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea Dipartimento dell'Agricoltura.

IL PROPONENTE
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
(Dott. Ing. Marcello Bono)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA/AMMINISTRATIVA

Sulla presente proposta di deliberazione prot. n. 2779 del 17/12/2025 sottoposta per l'adozione al Commissario Straordinario, si esprime parere:

FAVOREVOLE di regolarità tecnica/amministrativa, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
(Dott.ssa Cettina Scannella)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

☑ Sulla presente proposta di deliberazione, prot. n. 2779 del 17/12/2025, sottoposta per l'adozione al Commissario Straordinario, **NON necessita di parere di regolarità contabile** in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime:

☐ parere **FAVOREVOLE** di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4, D. Lgs. 267/2000), assicurando l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

E/U	Tit./ Miss.	Tip. / Progr	Cap.	Acc/ Imp	Importo (imponibile)	Debitore/ Beneficiario	Importo Iva (split payment)	Acc. /Imp.

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
(Dott.ssa Cettina Scannella)

Sulla presente proposta di deliberazione, prot. n. 2779 del 17/12/2025, sottoposta per l'adozione al Commissario Straordinario, Il Direttore Generale, esprime parere consultivo;

Palermo, _____

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ing. Pieralberto Guarino)

Copia del presente atto è stata pubblicata all'Albo Pretorio del sito istituzionale del Consorzio di
Bonifica 4 Caltanissetta - Mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica Sicilia
Occidentale - il giorno 23 dicembre 2025

IL CAPO SETTORE
SEGRETERIA E AFFARI GENERALI
(avv. Oriana Paternò)