CONSORZIO DI BONIFICA 4 – CALTANISSETTA
(D.P. Reg. Sic. n° 157 del 23/05/1992)
Mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale
(D.P. Reg. Sic. n°467 del 12 settembre 2017)

ALLEGATA PROPOSTA PROT. N° 2076 DEL 28/08/2025
PRESENTATA DAL SOGGETTO PROPONENTE

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO:

ARCH. MARIANO LA BARBERA

CONSORZIO DI BONIFICA 4 - CALTANISSETTA

Mandatario senza rappresentanza del
Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale (D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)
giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 05 del 30/10/2017

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 32 **DEL** 2 settembre 2025

OGGETTO: PSR Sicilia 2014/2022 - OPERAZIONE 4.3.B - *"Investimenti in infrastrutture irrigue".*

"Interventi di sostituzione di tratti delle condotte secondarie denominate "A" e "D" alimentate dalla Diga San Giovanni in territorio di Naro, finalizzati all'aumento dell'efficienza nell'uso della risorsa idrica" – Revisione Agosto 2024 – CUP: G24G23000060006 - CIG: B3A3A9D536 –

Perizia di Variante e suppletiva del 25/08/2025. Presa d'Atto e approvazione del Quadro Economico.

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno due (2) del mese di settembre in Palermo presso gli uffici della sede legale del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, il Dott. Baldassare Giarraputo, nominato con il decreto dell'Assessore Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea n. 2/GAB del 09/01/2023 Commissario Straordinario di detto Consorzio e dell'accorpato Consorzio di Bonifica in intestazione, assistito dal Direttore Generale Dott. Giovanni Tomasino, nominato con delibera n. 04 del 26/10/2017, che svolge le funzioni di segretario, ha adottato la seguente deliberazione.

VISTA la proposta di deliberazione segnata a margine redatta dal RUP, Arch. Mariano La Barbera, che, allegata, forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

ACCERTATO che sulla stessa proposta sono stati espressi i pareri favorevoli di regolarità tecnica/amministrativa/contabile dalla Dirigente dell'Area Amministrativa Dott.ssa Cettina Scannella e dal Direttore Generale Dott. Giovanni Tomasino;

VISTO lo statuto consortile approvato con delibera commissariale n. 1 del 16/10/2017;

VISTA la delibera commissariale n. 5 del 30/10/2017 con la quale si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento agli accorpati consorzi di bonifica del "*mandato senza rappresentanza*" del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

D E L I B E R A

per i motivi sopra indicati e per quanto espresso nella proposta di deliberazione Prot. n. 2076 del 28/08/2025 che deve intendersi integralmente richiamato, di approvare la medesima proposta di deliberazione, di pari oggetto, allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giovanni Tomasino)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Baldassare Ciarraputo)

CONSORZIO DI BONIFICA 4 - CALTANISSETTA

Mandatario senza rappresentanza del
Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale (D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)
giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 05 del 30/10/2017

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE – Prot. 2076 del 28/08/2025

DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

OGGETTO: PSR Sicilia 2014/2022 - OPERAZIONE 4.3.B - *"Investimenti in infrastrutture irrigue".*

"Interventi di sostituzione di tratti delle condotte secondarie denominate "A" e "D" alimentate dalla Diga San Giovanni in territorio di Naro, finalizzati all'aumento dell'efficienza nell'uso della risorsa idrica" – Revisione Agosto 2024 – CUP: G24G23000060006 - CIG: B3A3A9D536 –

Perizia di Variante e suppletiva del 25/08/2025. Presa d'Atto e approvazione del Quadro Economico.

VISTO lo statuto consortile approvato con delibera commissariale n. 1 del 16/10/2017;

VISTO il regolamento consortile approvato con delibera commissariale n. 2 del 16/10/2017;

VISTA la delibera commissariale n. 5 del 30/10/2017 con la quale si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento agli accorpati consorzi di bonifica del "*mandato senza rappresentanza*" del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

VISTA la delibera commissariale n. 07 del 03/11/2017 con la quale si è proceduto a prendere atto delle linee guida per l'unificazione delle procedure amministrativo-contabili dell'istituito Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale;

VISTO, in particolare, il punto 13 delle succitate Linee Guida per l'unificazione delle procedure amministrativo – contabili dell'Istituito Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale in base al quale viene stabilito che il Direttore Generale del Consorzio Sicilia Occidentale svolgerà l'attività di Direttore Generale in ciascuno dei Consorzi di Bonifica mandatari senza rappresentanza;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 7 dell'1/7/2020 con la quale, in ottemperanza a quanto disposto con la deliberazione della Giunta Regionale di Governo n° 275/2020, è stato prorogato, senza soluzione di continuità, nelle more della definitiva approvazione legislativa del disegno di legge "*Riordino dei Consorzi di bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana*", l'attuale periodo transitorio, scaduto il 30 giugno 2020, fino alla conclusione delle procedure di riordino e di riforma dei Consorzi di Bonifica;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con il quale è stato emanato il nuovo Codice dei Contratti Pubblici, recepito con Legge della Regione Sicilia n. 12 del 12/10/2023;

VISTO il D.D.G. n. 1495 del 13/04/2023 dell'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Regione Sicilia – con il quale è stato approvato il bando dell'Operazione 4.3.B "*Investimenti in infrastrutture irrigue*" – Programma di Sviluppo Rurale della Sicilia 2014-2022";

VISTA la deliberazione n° 3 del 04/05/2023 del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale avente per oggetto: **"PSR 2014/2022 Bando Operazione 4.3.B "Investimenti in infrastrutture irrigue"- Individuazione Ente attuatore e Stazione appaltante** – con la quale si è preso atto del predetto Bando, è stato individuato quale Ente attuatore e Stazione appaltante degli interventi di cui al richiamato Bando il Consorzio di Bonifica 4 Caltanissetta ed è stato, altresì, approvato lo schema di accordo di partenariato tra il Consorzio di Bonifica 4 - Caltanissetta e gli altri Consorzi di Bonifica mandatari senza rappresentanza di Sicilia Occidentale (CB1 Trapani, CB2 Palermo, CB3 Agrigento e CB5 Gela);

VISTA la deliberazione n° 53 del 20/07/2023 del Consorzio di Bonifica 3 - Agrigento con la quale si è preso atto della predetta deliberazione n° 3 del 04/05/2023 del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale e di quanto in essa stabilito;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 50 dell'11/7/2023 con la quale, in relazione al progetto esecutivo in argomento, sono stati conferiti i seguenti incarichi:

- Responsabile Unico del Procedimento, a norma dell'art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, all'Arch. Mariano La Barbera;
- Direttore dei Lavori, a norma dell'art. 101 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e Regolamento di cui al Decreto MIT n° 49/2018, all'Arch. Onofrio Taormina;
- progettazione esecutiva ex art 23 del citato Codice e secondo i contenuti degli artt. da 33 a 43 del Regolamento approvato con D. P. R.05 ottobre 2010, n. 207, all'Arch. Calogero Alongi;
- Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, a norma dell'art. 89 del Decreto L.vo 9 aprile 2008, n. 81, e ss. mm. ii, all'Arch. Giacomo Licata;
- Direttore Operativo e Ispettore di cantiere, ai sensi, rispettivamente, dei commi 4 e 5 del predetto art. 101 del Codice dei Contratti, all'Ass. Tec. Giovanni Vinti;
- supporto tecnico-amministrativo al R.U.P., nel rispetto dei dettami previsti dal citato *Codice dei Contratti Pubblici*, al Geom. Salvatore Nicastro.

VISTO il progetto esecutivo denominato *Interventi di sostituzione di tratti delle condotte secondarie denominate "A" e "D" alimentate dalla Diga San Giovanni in territorio di Naro, finalizzati all'aumento dell'efficienza nell'uso della risorsa idrica*, redatto dall'Arch. Calogero Alongi, funzionario dell'Ente in organico all'Area Tecnica, in data Luglio 2023, dell'importo complessivo di € 999.990,95, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 52 del 18/7/2023;

VISTO il DDG n° 2983 del 30.06.2023 con il quale è stato approvato il Bando revisionato dell'Operazione 4.3.B, già approvato con precedente D.D.G. n. 1495 del 13.04.2023, sopra richiamato, ed, in ultimo, il D.D.G. n. 3209 del 10/07/2023 con la quale l'Assessorato Reg.le dell'Agricoltura, ha approvato l'ultima revisione del Bando in argomento;

CONSIDERATO che con domanda di sostegno n. 34250291977 rilasciata sul portale SIAN in data 20/07/2023, successivamente rettificata con domanda n. 34250331450, il Dott. Baldassare Giarraputo, nella qualità di Legale Rappresentante del Consorzio di Bonifica 4 – Caltanissetta, ha presentato istanza di ammissione e partecipazione all'Operazione 4.3b del PSR Sicilia 2014-2022, nella misura del 100% della spesa ammissibile, per il progetto di cui trattasi;

CHE la predetta domanda di sostegno n. 34250291902 è risultata ammissibile a finanziamento e si trova nella posizione n. 16 della graduatoria regionale definitiva approvata con D.R.S. n. 6405 dell'1/12/2023.

VISTO il D.R.S. n. 874 del 29/02/2024 con il quale l'Assessorato Reg.le dell'Agricoltura, ha disposto la concessione del sostegno per la realizzazione del progetto Partner del Consorzio di Bonifica 3 Agrigento denominato ***Interventi di sostituzione di tratti delle condotte secondarie denominate "A" e "D" alimentate dalla Diga San Giovanni in territorio di Naro, finalizzati all'aumento dell'efficienza nell'uso della risorsa idrica,*** nell'ambito dell'Operazione di cui sopra, di cui alla domanda di sostegno rilasciata sul portale SIAN con il n. 34250291977;

VISTO il progetto esecutivo denominato ***Interventi di sostituzione di tratti delle condotte secondarie denominate "A" e "D" alimentate dalla Diga San Giovanni in territorio di Naro, finalizzati all'aumento dell'efficienza nell'uso della risorsa idrica*** – , con le revisioni in data Marzo 2024 dell'importo complessivo immutato di € 999.990,95, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 18 del 28/03/2024;

VISTO il progetto esecutivo denominato ***Interventi di sostituzione di tratti delle condotte secondarie denominate "A" e "D" alimentate dalla Diga San Giovanni in territorio di Naro, finalizzati all'aumento dell'efficienza nell'uso della risorsa idrica*** –, con le revisioni in data **Agosto 2024** dell'importo complessivo immutato di € 999.990,95, rispetto al progetto edizione Luglio 2023 e Rev. Marzo 2024, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 66 dell'1/10/2024;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 34 dell'8/10/2024, con la quale il Consorzio di Bonifica 4 Caltanissetta, Ente Attuatore, ha preso atto della suddetta deliberazione n. 66 dell'1/10/2024, di approvazione del progetto in argomento;

VISTA la Domanda di Variante n. 44280038827, rilasciata sul portale SIAN in data 10/10/2024, presentata dal dott. Baldassare Giarraputo, nella qualità di Rappresentante Legale del Consorzio di Bonifica 4 Caltanissetta, inerente al progetto in argomento, nell'ambito dell'operazione 4.3B - *PSR 2014-2022*, per Variante di progetto;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 42 del 14/10/2024 con la quale, tra l'altro, è stato deliberato:

DI ADOTTARE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 del D. Lgs. n. 36/2023, la decisione di contrarre per all'affidamento dei lavori inerenti al progetto esecutivo denominato "***Interventi di sostituzione di tratti delle condotte secondarie denominate "A" e "D" alimentate dalla Diga San Giovanni in territorio di Naro, finalizzati all'aumento dell'efficienza nell'uso della risorsa idrica – Revisione Agosto 2024***" - CUP: G24G23000060006," mediante procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 36/2023, con consultazione di n. 5 operatori economici, destinatari della lettera di invito;

DI APPROVARE lo schema di "Lettera di invito – Disciplinare di gara" e relativi allegati, all'uopo predisposti;

DI STABILIRE che:

- la procedura negoziata senza bando, per la scelta del contraente, sarebbe stata espletata esclusivamente in modalità telematica, sulla piattaforma del Consorzio di Bonifica 4 – Caltanissetta, di e-procurement, su: https://consorziobonifica4caltanissetta.acquistitelematici.it, mediante lettera di invito, da inoltrare a n. 5 operatori economici, in possesso della Categoria OG6. classifica III, da individuare nell'elenco degli operatori economici approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 19 del 24/06/2024, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti, di cui all'art.49 del D. Lgs. 36/2023;

- l'aggiudicazione sarebbe avvenuta sulla base del criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 50, comma 4, secondo periodo, del D. Lgs. n. 36/2023, applicando, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari a 5, in deroga a quanto previsto dall'art. 110, l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, ai sensi dell'art. 54, comma 1, del Codice;

- per l'individuazione delle offerte anomale, si sarebbe utilizzato il metodo A, punto 2), dell'allegato II.2 del D. Lgs. 36/2023;

VISTO il D.R.S. n. 7986 del 31/10/2024, dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, con il quale è stata approvata la variante al D.R.S. n. 874 del 29/02/2024 di concessione del sostegno per la realizzazione del progetto Partner Consorzio di Bonifica 3 Agrigento, ***Interventi di sostituzione di tratti delle condotte secondarie denominate "A" e "D" alimentate dalla Diga San Giovanni in territorio di Naro, finalizzati all'aumento dell'efficienza nell'uso della risorsa idrica – Revisione Agosto 2024" – G24G23000060006 - CIG: B3A3A9D536*** nell'ambito dell'Operazione 4.3.B del PSR Sicilia 2014/2022, di cui alla domanda di sostegno n. 34250291977 rilasciata sul portale SIAN in data 20/07/2023, successivamente rettificata con domanda n. 34250331450, per l'importo di € 999.990,94;

VISTA la lettera di invito prot. n° 1650 del 17/10/2024 con la quale, con riferimento alla PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. C) DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023 N. 36, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO ESECUTIVO DENOMINATO **INTERVENTI DI SOSTITUZIONE DI TRATTI DELLE CON-DOTTE SECONDARIE DENOMINATE "A" E "D" ALIMENTATE DALLA DIGA SAN GIOVANNI IN TERRITORIO DI NARO, FINALIZZATI ALL'AUMENTO DELL'EFFICIENZA NELL'USO DELLA RISORSA IDRICA – REVISIONE AGOSTO 2024**, DA AGGIUDICARSI SULLA BASE DEL CRITERIO DEL PREZZO PIÙ BASSO, n° 5 Ditte sono state invitate a presentare offerta entro le 23.00 del 2/11/2024;

VISTO il **VERBALE DI GARA N° 1 del 5/11/2024**, predisposto dalla Commissione, dal quale si evince, tra l'altro, che:

- è stata proposta l'aggiudicazione dell'appalto **"Interventi di sostituzione di tratti delle condotte secondarie denominate "A" e "D" alimentate dalla Diga San Giovanni in territorio di Naro, finalizzati all'aumento dell'efficienza nell'uso della risorsa idrica – Revisione Agosto 2024 – Progetto esecutivo-"** alla ditta

  MA.VAN. DI CALLARI CARMELO E ANTONELLO S.N.C.
  Via Pola, 10
  93014 MUSSOMELI (CL)
  Partita IVA: 01771590856
  CCIAA: CALTANISSETTA – REA N. 97114
  PEC: MAVAN@LEGALMAIL.IT
  che ha presentato un'offerta economica pari ad un importo al netto di IVA di **Euro 371.625,04**, corrispondente ad un ribasso del 38,80%, al quale dovranno essere sommati gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a **Euro 13.289,84**.

VISTA la nota prot. n. 316 del 21/01/2025 con la quale il RUP ha comunicato all'Amministrazione che: **"una volta disposta l'aggiudicazione, si procederà all'esecuzione anticipata del contratto, ai sensi dell'art. 17, comma 8 del *Codice*, in aderenza al principio del risultato, sancito dall'art. 1 del medesimo *Codice*, per ragioni di pubblico interesse, al fine di poter eseguire la rendicontazione finale entro i termini stabiliti in fase di finanziamento dell'opera, e ai sensi dell'art. 50, comma 6, del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., che, per i contratti di importo inferiore alle soglie europee, prevede *"Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto; nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori…"***,

VISTA la domanda di pagamento dell'anticipazione n. 44270246075, rilasciata sul portale SIAN in data 15/11/2024, presentata dal dott. Baldassare Giarraputo, nella qualità di Rappresentante Legale del Consorzio di Bonifica 4 Caltanissetta, inerente al progetto in argomento, nell'ambito dell'operazione 4.3B - PSR 2014-2022, per l'importo di € 349.996,00;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica 4 Caltanissetta n° 8 del 28/01/2025 con la quale, tra l'altro,

- è stato approvato il Verbale di Gara n. 1 del 5/11/2024;

- è stata disposta, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D. Lgs. n. 36/2023, l'aggiudicazione definitiva dell'appalto dei lavori relativi al progetto denominato **"Interventi di sostituzione di tratti delle condotte secondarie denominate "A" e "D" alimentate dalla Diga San Giovanni in territorio di Naro, finalizzati all'aumento dell'efficienza nell'uso della risorsa idrica – Revisione Agosto 2024 " – CUP: G24G23000060006 - CIG: B3A3A9D536"** alla ditta

  MA.VAN. DI CALLARI CARMELO E ANTONELLO S.N.C.
  Via Pola, 10
  93014 MUSSOMELI (CL)
  Partita IVA: 01771590856
  CCIAA: CALTANISSETTA – REA N. 97114
  PEC: MAVAN@LEGALMAIL.IT
  che ha presentato un'offerta economica pari ad un importo al netto di IVA di **Euro 371.625,04**, corrispondente ad un ribasso del 38,80%, al quale dovranno essere sommati gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a **Euro 13.289,84**.
  è stato definito l'importo di aggiudicazione secondo il seguente prospetto:

A - LAVORI			
- Importo complessivo dei lavori a misura soggetti a ribasso	€ 607.230,45		
			€ 607.230,45
A detrarre il ribasso del		38,8000%	€ 235.605,41
Importo complessivo dei lavori al netto del ribasso			€ 371.625,04
- Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 13.289,84		
			€ 13.289,84
Importo complessivo dei lavori			€ 384.914,88
- IVA		22%	€ 84.681,27
Importo complessivo del contratto			€ 469.596,15

- è stata impegnata la somma omnicomprensiva di € 349.996,00, sul Capitolo n. 900, vincolo n. 214, del bilancio del Consorzio di Bonifica 4 – Caltanissetta, esercizio finanziario 2025;

CONSIDERATO che con note del Consorzio di Bonifica 4 – Caltanissetta (Ente attuatore) Prot. n. 181 e n. 182 del 31/01/2025 è stata effettuata la Comunicazione ex 90 del Codice dei Contratti di cui al D. Lgs. n. 36/2023;

VISTA la comunicazione del RUP, in atti al n° 952 del 21/02/2025 del Consorzio di Bonifica 3 Agrigento (Ente Partner), con la quale lo stesso ha autorizzato il Direttore dei Lavori ad effettuare la CONSEGNA DEI LAVORI.

VISTO il VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI PER L'ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO predisposto dal Direttore dei lavori in data 20/03/2025, ai sensi dell'ART. 50 – COMMA 6 – DEL D. LGS. N. 36/2023 E SS. MM. E II.;

VISTA la dichiarazione di avvenuto concreto inizio dei lavori predisposta dal Direttore dei lavori in data 09/04/2025;

CONSIDERATO che nota prot. n 57783 del 14/03/2025 il Servizio 6° – Dipartimento Agricoltura- dell'Assessorato Reg.le dell'Agricoltura ha richiesto al Consorzio di Bonifica 3 - Agrigento (Ente Partner) l'invio del Quadro Economico rimodulato a seguito dell'aggiudicazione definitiva efficace dell'appalto;

VISTA la LETTERA CONTRATTO prot. n° 1206 del 29/4/2025, sottoscritta secondo l'uso del commercio mediante scambio di lettere ex art. 18 - comma 1 secondo periodo - del D. Lgs.36/2023 attraverso il canale della posta elettronica certificata, restituita controfirmata per accettazione dalla **Ditta MA.VAN. DI CALIARI CARMELO E ANTONELLO S.N.C.** ed il cui fascicolo completo risulta archiviato agli atti di questa stazione appaltante;

VISTA la nota prot. n. 1494 del 26/03/2025 con la quale il Consorzio di Bonifica 3 - Agrigento (Ente Partner), in riscontro alla citata assessoriale prot. n 57783/2025, ha inviato una proposta di rimodulazione del quadro economico post gara predisposto dal RUP e, nel contempo, ha richiesto l'autorizzazione ad utilizzare le somme derivanti dal ribasso d'asta, per la redazione di una, eventuale, perizia di variante, ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. n. 36/2023;

VISTA la nota prot. n. 80746 del 10/04/2025 con la quale il Servizio 6° del Dipartimento Agricoltura dell'Assessorato Reg.le dell'Agricoltura ha notificato al Consorzio di Bonifica 3 – Agrigento (Ente Partner) il D.R.S. n° 3320 del 9/4/2025 di approvazione del Quadro Economico rimodulato a seguito dell'aggiudicazione definitiva efficace dell'appalto e, nel contempo, ha invitato l'Ente ad adottare apposito provvedimento di presa d'atto del D.R.S stesso;

VISTO il D.R.S. n° 3320 del 9/4/2025 con il quale l'Assessorato Reg.le dell'Agricoltura ha rimodulato il Quadro Economico a seguito dell'aggiudicazione definitiva efficace dell'appalto come di seguito riportato

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE			
A.	**Importo dei Lavori e delle forniture**		
A.1	importo dei lavori ribassato del 38,80%	371.625,04 €	
A.2	di cui importo per la manodopera € 39.305,28		
A.3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	13.289,84 €	
	A. Totale importo contrattuale dei lavori	384.914,88 €	**384.914,88 €**
B.	**Somme a disposizione dell'Amministrazione**		
B.1	Imprevisti (6% dell'importo totale contrattuale A)	23.094,89 €	
B.2	Spese generali (12% di A.) (Inclusi incentivi per funzioni tecniche e copertura oneri di assicurazione del personale, di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023, e incluse le spese per la pubblicità)	74.462,43 €	
B.3	Spese art.24 comma 4 del D. Lgs. 36/2023	3.000,00 €	
B.4	Spese per pubblicità	1.078,42 €	
B.5	Oneri di accesso e conferimento a discarica	96.800,00 €	

	B. Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione	198.435,75 €	**198.435,75 €**
C	**I.V.A.**		
C.1	I.V.A. su lavori e forniture	%22	**84.681,27 €**
C.2	I.V.A. su (B.1+B.3+B.4+B.5)	%22	**27.274,13 €**
D.	**Economie da ribasso d'asta**		
	Economie da ribasso su lavori IVA e somme a disposizione		**304.684,92 €**
	Importo complessivo del Progetto (A+B+C+D)		**999.990,95 €**

e, inoltre, ha autorizzato l'Ente Beneficiario all'utilizzo dell'importo di 304.684,92 €., riportato nel Quadro Economico rimodulato sotto la voce "ECONOMIE DA RIBASSO", subordinatamente al preventivo utilizzo degli imprevisti, per l'eventuale redazione di una perizia di variante ai lavori, ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs 36/2023;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 16 del 7/5/2025, con la quale è stato preso atto ed approvato il quadro economico al precedente comma riportato;

CONSIDERATO che durante esecuzione dei lavori, ai fini del miglioramento complessivo dell'opera ed a seguito di nuove esigenze verificatesi in corso d'opera, si è reso necessario apportare delle variazioni ai lavori previsti nel progetto originario ed eseguire maggiori lavori rispetto a quelli del contratto principale sopra indicato;

VISTA la nota del 24/07/2025, in atti al protocollo del CB 3 Agrigento (Ente partner) n. 4441 di pari data, con la quale, il direttore dei lavori, per le motivazioni nella stessa evidenziate, ha rappresentato la necessità di procedere alla redazione di una perizia di variante e suppletiva ai sensi dell'art. 120, comma 3, lettera b) del D. Lgs. N. 36/2023;

VISTA la nota del 24/07/2025, in atti al protocollo del CB 3 Agrigento (Ente partner) n. 4442 di pari data, con la quale, il progettista, condividendo quanto rappresentato dal D.L., ha espresso parere positivo alla redazione della perizia di variante e suppletiva dei lavori di che trattasi;

VISTA la nota del 24/07/2025, in atti al protocollo del CB 3 Agrigento (Ente partner) n. 4443 di pari data, con la quale, il sottoscritto RUP, condividendo quanto rappresentato dal D.L., ha autorizzato lo stesso a procedere alla redazione di una perizia di variante e suppletiva ai sensi dell'art. 120, comma 3, lettera b) del D. Lgs N. 36/2023;

VISTA la nota, in atti del CB 3 Agrigento (Ente partner) al prot. n. 4967 del 26/08/2025, con la quale il Direttore dei Lavori, in relazione ai lavori in argomento, ha trasmesso copia della perizia di variante e suppletiva, redatta dallo stesso in data 25/08/2025 ai sensi dell'art. 120, comma 3, lettera b) del D. Lgs. N. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici), debitamente sottoscritta dall'impresa esecutrice dei lavori MA.VAN. DI CALLARI CARMELO E ANTONELLO S.N.C – Mussomeli (CL);

CONSIDERATO che la documentazione sopra elencata, ivi compresa la perizia di variante e suppletiva del 25/08/2025, è stata inviata dal CB 3 Agrigento (Ente partner) a questa stazione appaltante (Ente attuatore), con nota prot. n. 4969 del 26/08/2025, in atti;

VISTA la perizia di variante e suppletiva, redatta dal D.L. in data 25/08/2025, ai sensi dell'art. 120, comma 3, lettera b) del D. L.gs. 36/2023 del Codice dei Contratti Pubblici, relativa ai lavori **"Interventi di sostituzione di tratti delle condotte secondarie denominate "A" e "D" alimentate dalla Diga San Giovanni in territorio di Naro, finalizzati all'aumento dell'efficienza nell'uso della risorsa idrica – Revisione Agosto 2024" – CUP: G24G23000060006 - CIG: B3A3A9D536"**, secondo il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA

A. IMPORTO PER FORNITURE , LAVORI, SERVIZI	**A.**	**Importo dei Lavori e delle forniture**		
	A.1.1	Importo per l'affidamento dei lavori, delle forniture e servizi		
		di cui importo dei lavori a misura	*€ 697.707,97*	
		di cui importo lavori a corpo	*€ 0,00*	
		di cui importo lavori a corpo e misura	*€ 0,00*	
		Totale importo lavori		***€ 697.707,97***
	A.1.2	Lavori a misura al netto della manodopera	€ 655.291,52	
	A.1.3	Costo della manodopera	€ 42.416,45	
			€ 697.707,97	
	A.2	**Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso**		***€ 13.289,84***
	A.3	Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetto a ribasso		*€ 0,00*
		Totale importo dei lavori e delle forniture e dei servizi (A.1.1 + A2)		**€ 710.997,81**
	A.4	A detrarre il ribasso d'asta del 38,80% su A.1.1		*€ 270.710,69*
	A.5	**Importo complessivo dei lavori al netto del ribasso d'asta (A.1.1-A.4)**		**€ 426.997,28**
	A.6	**Importo complessivo del contratto (A.5+A2)**		**€ 440.287,12**
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	**B.**	**Somme a disposizione dell'Amministrazione**		
	B.1	Imprevisti (6% dell'importo contrattuale A)		*€ 0,00*
	B.2	Spese generali comprese quelle relative ai corrispettivi dovuti per spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 45 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente (max 12% di A)		*€ 85.319,74*
	B.3	Spese art. 24 comma 4 del nuovo codice dei contratti		*€ 3.000,00*
	B.4	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;		*€ 1.078,42*
	B.5	Oneri di accesso e conferimento a discarica		*€ 55.623,23*
		Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+....+B5)		**€ 145.021,39**
C. I.V.A	**C.**	**I.V.A.**		
	C.1	I.V.A. su Lavori e Forniture (A.6*22%)	22%	*€ 96.863,17*
	C.2	I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione [(B.1+B.3+B.4+B.5)*22%]	22%	*€ 13.134,36*
			Totale IVA	*€ 109.997,53*
D. ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA	**D**	**ECONOMIA DA RIBASSO D'ASTA**		***€ 304.684,92***
			TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C+D)	**€ 999.990,95**

CONSIDERATO che la perizia di variante e suppletiva in argomento si compone dei seguenti elaborati:

- 1 - Relazione
- 2 - Elenco nuovi prezzi

- 3 - Analisi nuovi prezzi
- 4 - Computo metrico estimativo
- 5 - Quadro incidenza della manodopera
- 6 - Sommario del computo metrico
- 7 - Elaborati grafici:
  - 7.1 - Planimetria Condotta di distribuzione secondaria "A", in scala 1:4000
  - 7.2 - Planimetria Condotta di distribuzione secondaria "D", in scala 1:4000
- 8 - Cronoprogramma dei lavori
- 9 - Costi della sicurezza
- 10 - Quadro Comparativo
- 11 - Quadro economico
- 12 - Schema di atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi

CONSIDERATO che in dipendenza delle lavorazioni previste con la suddetta perizia sono stati introdotti 2 nuovi prezzi, ricavati da apposita analisi, i cui costi elementari sono stati desunti dalle analisi dei prezzi di progetto, ove presenti, o da listini tratti da ricerche di mercato per quanto non contemplato all'interno delle analisi preesistentisi, che, nel complesso si ritengono congrui ed accettabili;

CONSIDERATO che le lavorazioni suppletive hanno comportato complessivamente una maggiore spesa di **€ 55.372,24**, oltre I.V.A. al 22%, per un nuovo importo contrattuale netto di € 440.287,12 comprensivi di oneri per la sicurezza, sempre oltre IVA;

CONSIDERATO che per la regolarizzazione dei rapporti con l'impresa è stato redatto apposito Schema di Atto di Sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi, firmato dalla stessa senza riserva, nel quale si prevede una maggiore spesa, rispetto al contratto principale, di **€ 55.372,24**, oltre I.V.A. al 22%;

CONSIDERATO per l'esecuzione delle lavorazioni suppletive oggetto della presente perizia, non è stato necessario assegnare un ulteriore tempo aggiuntivo, per cui rimane il tempo utile previsto per dare compiuti i lavori, di giorni 180 come stabilito dall'art. 2.6 del C.S.A;

VISTA la RELAZIONE DI ACCERTAMENTO DELLE CAUSE CONDIZIONI E PRESUPPOSTI DELLA PERIZIA DI VARIANTE ISTRUTTORIA E APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA – Protocollo del CB 3 Agrigento (Ente partner) Prot. 4968 del 28/08/2025, con la quale lo scrivente proponente nella qualità di RUP, ai sensi dell'art. 8 comma 1- lettera l e m dell'allegato I.2 del D.lgs. 36/2023, ha ritenuto meritevole di approvazione in linea tecnica la perizia di variante e suppletiva dei lavori in oggetto, redatta dal Direttore dei Lavori in data 25/08/2025, ai sensi dell'art. 120, comma 3, lettera b) del citato Codice dei Contratti, confermando il quadro economico sopra riportato ed accertando quindi la relativa copertura finanziaria;

RITENUTO che occorre assumere apposita deliberazione per prendere atto della perizia di variante e suppletiva in argomento e provvedere ai successivi adempimenti;

PROPONE DI DELIBERARE

1. Considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. prendere atto della perizia di variante e suppletiva, redatta dal D.L. in data 25/08/2025, ai sensi dell'art. 120, comma 3, lettera b) del D. L.gs. 36/2023 e ss. mm. e ii., relativa ai lavori "**Interventi di**

sostituzione di tratti delle condotte secondarie denominate "A" e "D" alimentate dalla Diga San Giovanni in territorio di Naro, finalizzati all'aumento dell'efficienza nell'uso della risorsa idrica – Revisione Agosto 2024" – CUP: G24G23000060006 - CIG: B3A3A9D536 – redatta dall'Arch. Onofrio Taormina, Direttore dei Lavori, in data 25/08/2025, secondo il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA

A. IMPORTO PER FORNITURE , LAVORI, SERVIZI	**A.**	**Importo dei Lavori e delle forniture**			
	A.1.1	Importo per l'affidamento dei lavori, delle forniture e servizi			
		di cui importo dei lavori a misura	*€ 697.707,97*		
		di cui importo lavori a corpo	*€ 0,00*		
		di cui importo lavori a corpo e misura	*€ 0,00*		
		Totale importo lavori			***€ 697.707,97***
	A.1.2	Lavori a misura al netto della manodopera	€ 655.291,52		
	A.1.3	Costo della manodopera	€ 42.416,45		
			€ 697.707,97		
	A.2	**Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso**			***€ 13.289,84***
	A.3	Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetto a ribasso			*€ 0,00*
		Totale importo dei lavori e delle forniture e dei servizi (A.1.1 + A2)			**€ 710.997,81**
	A.4	A detrarre il ribasso d'asta del 38,80% su A.1.1			*€ 270.710,69*
	A.5	**Importo complessivo dei lavori al netto del ribasso d'asta (A.1.1-A.4)**			**€ 426.997,28**
	A.6	**Importo complessivo del contratto (A.5+A2)**			**€ 440.287,12**
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	**B.**	**Somme a disposizione dell'Amministrazione**			
	B.1	Imprevisti (6% dell'importo contrattuale A)			*€ 0,00*
	B.2	Spese generali comprese quelle relative ai corrispettivi dovuti per spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 45 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente (max 12% di A)			*€ 85.319,74*
	B.3	Spese art. 24 comma 4 del nuovo codice dei contratti			*€ 3.000,00*
	B.4	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;			*€ 1.078,42*
	B.5	Oneri di accesso e conferimento a discarica			*€ 55.623,23*
		Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+....+B5)			**€ 145.021,39**
C. I.V.A	**C.**	**I.V.A.**			
	C.1	I.V.A. su Lavori e Forniture (A.6*22%)		22%	*€ 96.863,17*
	C.2	I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione [(B.1+B.3+B.4+B.5)*22%]		22%	*€ 13.134,36*
				Totale IVA	***€ 109.997,53***
D. ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA	**D**	**ECONOMIA DA RIBASSO D'ASTA**			***€ 304.684,92***
		TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C+D)			**€ 999.990,95**

costituita dai seguenti elaborati:

- 1 - Relazione
- 2 - Elenco nuovi prezzi
- 3 - Analisi nuovi prezzi
- 4 - Computo metrico estimativo
- 5 - Quadro incidenza della manodopera
- 6 - Sommario del computo metrico
- 7 - Elaborati grafici:
  - 7.1 - Planimetria Condotta di distribuzione secondaria "A", in scala 1:4000
  - 7.2 - Planimetria Condotta di distribuzione secondaria "D", in scala 1:4000
- 8 - Cronoprogramma dei lavori
- 9 - Costi della sicurezza
- 10 - Quadro Comparativo
- 11 - Quadro economico
- 12 - Schema di atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi

3. approvare lo Schema di Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi allegato alla citata perizia di variante e suppletiva del 25/08/2025 e il superiore quadro economico;

4. autorizzare il Responsabile Unico del Progetto alla firma dell'Atto di Sottomissione;

5. inoltrare la predetta perizia suppletiva e di variante, unitamente a tutto il carteggio di riferimento, al Servizio 6 – Indirizzo strategico, vigilanza e controllo degli enti – Reti irrigue – dell'Assessorato Reg.le dell'Agricoltura per i successivi pertinenti aspetti.

IL PROPONENTE
Il Responsabile Unico del Progetto
(Arch. Mariano La Barbera)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA/AMMINISTRATIVA

Sulla presente proposta di deliberazione Prot. n. 2076 del 28/8/2025 sottoposta per l'adozione al Commissario Straordinario, si esprime parere

FAVOREVOLE di regolarità tecnica/amministrativa, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Palermo, _____

LA DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
(Dott.ssa Cettina Scannella)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(X) Sulla presente proposta di deliberazione sottoposta per l'adozione al Commissario Straordinario, NON necessita di parere di regolarità contabile in quanto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

( ) Sulla presente proposta di deliberazione si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4, D. Lgs. 267/2000), assicurando l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

E/U	Tit./ Miss.	Tip. / Progr	Cap.	Acc/ Imp	Importo (imponibile)	Debitore/ Beneficiario	Importo Iva (split payment)	Acc. /Imp.

Palermo, _____

LA DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
(Dott.ssa Cettina Scannella)

PARERE DEL DIRETTORE GENERALE

Sulla presente proposta di deliberazione, Prot. n. 2076 del 28/8/2025 sottoposta per l'adozione al Commissario Straordinario, si esprime parere FAVOREVOLE.

Palermo, _____

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giovanni Tomasino)

CONSORZIO DI BONIFICA 4 CALTANISSETTA

Mandatario senza rappresentanza del **Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale**

(D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

OGGETTO: PSR Sicilia 2014/2022 - OPERAZIONE 4.3.B - *"Investimenti in infrastrutture irrigue".*

"Interventi di sostituzione di tratti delle condotte secondarie denominate "A" e "D" alimentate dalla Diga San Giovanni in territorio di Naro, finalizzati all'aumento dell'efficienza nell'uso della risorsa idrica" – Revisione Agosto 2024 – CUP: G24G23000060006 - CIG: B3A3A9D536 -

Perizia di Variante e suppletiva del 25/08/2025. Presa d'Atto e approvazione del Quadro Economico.

Il Responsabile Unico del Progetto
(Arch. Mariano La Barbera)

Copia del presente atto è stata pubblicata all'Albo Pretorio del sito istituzionale del Consorzio di Bonifica 4 Caltanissetta - Mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale - il giorno 3 settembre 2025

IL CAPO SETTORE
SEGRETERIA E AFFARI GENERALI
(d.ssa Oriana Paternò)